

Утверждено
Приказом № 2
от 14.04.2025 года
Председатель правления
ТСЖ «Азина, 87»



С.В. Бессмертных

Согласовано
Представитель единой
теплоснабжающей организации



Зеленин ВС

МУП г. Саранска «ГТС»

Козлов СВ

План подготовки к отопительному периоду 2025-26 г.г. товарищества собственников жилья «Азина, 87» в отношении МКД № 87 по улице Азина города Саранска

№	Мероприятия, планируемые работы	Оценка ЕТО готовности в отопительные периоды			Сроки исполнения мероприятий в отопительном периоде 2025-26 г.
		2022-2023г.г.	2023-2024г.г.	2024-2025г.г.	
1	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплоснабжения на плотность и прочность с учетом выполнения работ по:	принято	принято	принято	до 15.07.2025 г.
1.1.	ревизии запорной арматуры	исполнено	исполнено	исполнено	до 05.07.2025 г.
1.2.	запитке системы теплоснабжения МКД	исполнено	исполнено	исполнено	до 05.07.2025 г.
2	Промывка оборудования и коммуникаций систем теплоснабжения, в т.ч.;	принято	принято	принято	до 15.07.2025 г.
2.1.	система отопления (до осветления)	исполнено	исполнено	исполнено	
2.2.	система ГВС (до осветления)	исполнено	исполнено	исполнено	
3.	Проверка устройства защиты местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя	в наличии исполнено	в наличии исполнено	в наличии исполнено	до 05.07.2025 г.
4.	Поверка узлов учета тепловой энергии	исполнено	исполнено	исполнено	до 27.10.2025 г.
5	Проверка укомплектованности ИТП приборами КИП, прошедшими гос. поверку в установленные сроки	в наличии исполнено	в наличии исполнено	в наличии исполнено	до 05.07.2025 г.
6	Проведение чистки фильтров	исполнено	исполнено	исполнено	до 05.07.2025 г.
7	Проверка и восстановление целостности тепловой изоляции трубопроводов, проложенных в подвале и неотапливаемых помещениях	исполнено	исполнено	исполнено	до 05.07.2025 г.
8	Проверка видимых разрывов соединений линии водопровода к ТП	в наличии	в наличии	в наличии	до 05.07.2025 г.
9	Аварийные ситуации	не было	не было	не было	
10	Функционирование оборудования теплоснабжения	штатное	штатное	штатное	
11	Самая низкая среднемесячная температура воздуха в отопительный период (дневная)	январь 23г -12° С	январь 24г -13° С	февраль 25г -6° С	
12	Самая низкая среднемесячная температура воздуха в отопительный период (ночная)	январь 23г -14° С	январь 24г -14° С	февраль 25г -10° С	
13	Средняя температура теплоносителя на вводе в МКД в месяц с самой низкой температурой воздуха в отопительный период	январь 23г 59,9° С	январь 24г 60,35° С	февраль 25г 59,61° С	

Прилагаемые документы:

Приказ № 2 от 14.04.2025 года по утверждению Плана подготовки к отопительному периоду 2025-26 г.г.

Приказ № 1 от 08.04.2025 года по утверждению ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ.

Председатель правления:



С.В. Бессмертных

Товарищество собственников жилья
«Азина,87»

почтовый адрес: 427960, Удмуртия, г. Сарапул,
ул. Азина, д.87, тел. 2-03-63, 8-904-314-84-32
ИНН 1827022027 КПП 182701001

ПРИКАЗ № 1

Товарищество собственников жилья «Азина, 87» г. Сарапул.

от 08 апреля 2025 года.

1. Назначить ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок согласно «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок» от 24.03.2003 г., № 115, на объекте ТСЖ «Азина, 87» по адресу: ул. Азина д. 87 города Сарапула - Светлану Владимировну Бессмертных с 01 мая 2025 года

с приказом ознакомлена



Председатель правления:
ТСЖ «Азина, 87»



С.В. Бессмертных


Товарищество собственников жилья
«Азина,87»
почтовый адрес: 427960, Удмуртия, г. Сарапул,
ул. Азина, д.87, тел. 2-03-63, 8-904-314-84-32
ИНН 1827022027 КПП 182701001

ПРИКАЗ № 2

Товарищество собственников жилья «Азина, 87» г. Сарапул.
от 14 апреля 2025 года.

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2025-26 г.г., предоставленный для согласования в единую теплоснабжающую организацию, согласно «Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду» от 13.11.2024 г., № 2234, на объекте ТСЖ «Азина, 87» по адресу: ул. Азина д. 87 города Сарапула.

Председатель правления:
ТСЖ «Азина, 87»



С.В. Бессмертных