

Утверждено

Приказом № 2

от 14.04.2025 года

Председатель правления

ТСЖ «Калинина, 8»



В.В. Хуртов

Согласовано

Представитель единой

теплоснабжающей организации

ООО «ГТС»



МУП г. Саратова «ГТС»

План подготовки к отопительному периоду 2025-26 г.г. товарищества собственников жилья «Калинина, 8» в отношении МКД № 8 по улице Калинина города Саратова

№	Мероприятия, планируемые работы	Оценка ЕТО готовности в отопительные периоды			Сроки исполнения мероприятий в отопительном периоде 2025-26 г.
		2022-2023г.г.	2023-2024г.г.	2024-2025г.г.	
1	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность с учетом выполнения работ по:	принято	принято	принято	до 15.07.2025 г.
1.1.	ревизии запорной арматуры	исполнено	исполнено	исполнено	до 05.07.2025 г.
1.2.	запитке системы теплоснабжения МКД	исполнено	исполнено	исполнено	до 05.07.2025 г.
2	Промывка оборудования и коммуникаций систем теплопотребления, в т.ч.:	принято	принято	принято	до 15.07.2025 г.
2.1.	система отопления (до осветления)	исполнено	исполнено	исполнено	
2.2.	система ГВС (до осветления)	исполнено	исполнено	исполнено	
3.	Проверка устройства защиты местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя	в наличии исполнено	в наличии исполнено	в наличии исполнено	до 05.07.2025 г.
4.	Поверка узлов учета тепловой энергии	исполнено	исполнено	исполнено	до 04.07.2027 г.
5	Проверка укомплектованности ИТП приборами КИП, прошедшими гос. поверку в установленные сроки	в наличии исполнено	в наличии исполнено	в наличии исполнено	до 05.07.2025 г.
6	Проведение чистки фильтров	исполнено	исполнено	исполнено	до 05.07.2025 г.
7	Проверка и восстановление целостности тепловой изоляции трубопроводов, проложенных в подвале и неотапливаемых помещениях	исполнено	исполнено	исполнено	до 05.07.2025 г.
8	Проверка видимых разрывов соединений линии водопровода к ТП	в наличии	в наличии	в наличии	до 05.07.2025 г.
9	Аварийные ситуации	не было	не было	не было	
10	Функционирование оборудования теплопотребления	штатное	штатное	штатное	
11	Самая низкая среднемесячная температура воздуха в отопительный период (дневная)	январь 23г -12° С	январь 24г -13° С	февраль 25г -6° С	
12	Самая низкая среднемесячная температура воздуха в отопительный период (ночная)	январь 23г -14° С	январь 24г -14° С	февраль 25г -10° С	
13	Средняя температура теплоносителя на вводе в МКД в месяц с самой низкой температурой воздуха в отопительный период	январь 23г 67,49° С	январь 24г 67,02° С	февраль 25г 64,83° С	

Прилагаемые документы:

Приказ № 2 от 14.04.2025 года по утверждению Плана подготовки к отопительному периоду 2025-26 г.г.

Приказ № 1 от 08.04.2025 года по утверждению ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ.

Председатель правления:

В.В. Хуртов

Товарищество собственников жилья

«Калинина, 8»

почтовый адрес: 427960, Удмуртия, г. Сарапул,
ул. Калинина, д.8, тел. 2-03-63, 8-912-762-70-79

ИНН 1838015487 КПП 183801001

ПРИКАЗ № 1

Товарищество собственников жилья «Калинина, 8» г. Сарапул.

от 08 апреля 2025 года.

1. Назначить ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок согласно «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок» от 24.03.2003 г., № 115, на объекте ТСЖ «Калинина, 8» по адресу: ул. Калинина д. 8 города Сарапула - Черных Евгения Александровича с 01 мая 2025 года

с приказом ознакомлен _____

Председатель правления:
ТСЖ «Калинина, 8»



В.В. Хуртов

Товарищество собственников жилья

«Калинина, 8»

почтовый адрес: 427960, Удмуртия, г. Сарапул,

ул. Калинина, д.8, тел. 2-03-63, 8-912-762-70-79

ИНН 1838015487 КПП 183801001

ПРИКАЗ № 2

Товарищество собственников жилья «Калинина, 8» г. Сарапул.

от 14 апреля 2025 года.

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2025-26 г.г., предоставленный для согласования в единую теплоснабжающую организацию, согласно «Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду» от 13.11.2024 г., № 2234, на объекте ТСЖ «Калинина, 8» по адресу: ул. Калинина д. 8 города Сарапула.

Председатель правления:
ТСЖ «Калинина, 8»



В.В. Хуртов