



Общество с ограниченной ответственностью
«Губахинская энергетическая компания»
(ООО «ГЭК»)

614007, Россия, г.Пермь, ул. Сибирская, д.48/1, оф.308
ОКПО 14025297, ОГРН 1135904000693,
ИНН 5904281731, КПП 590401001
Телефон: (342) 206 88 98, E-mail: infoperm@gekgroup.ru

Почтовый адрес: ул. Ленинградская, 7
г. Сарапул, Россия, 427961
Телефон: +7 (34147) 387 14
E-mail: oa.shadrina@gekgroup.ru

от 14.04.2026г № 334 -ГЭК

на № 01-39/1883 от 18.03.2026г.

**о направлении Приказа и плана
подготовки к ОЗП 2026-2027 гг..**

Уважаемый Алексей Михайлович!


В ответ на ваш запрос направляем

1. Приказ от 08 апреля 2026 года № 16 (ООО «ЭкоТепло») «Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке Тепловых сетей, ЦТП к прохождению ОЗП 2026/2027 годов, подключенных к Сарапульской ТЭЦ, ООО «ГЭК»
2. Приложение №1 к Приказу от 08 апреля 2026 года № 16 (ООО «ЭкоТепло») «План мероприятий по подготовке Тепловых сетей, ЦТП к работе в ОЗП 2026/2027 гг.. Подключенных от теплоисточника Сарапульская ТЭЦ, ООО «ГЭК».

В рамках приказа Минэнерго РФ от 13.11.2024 г. №2234 просим разместить на официальном сайте Администрации.

Представитель ООО «ГЭК»
по доверенности №16 от 29.12.2025г.

В.С. Зеленин



П Р И К А З

от 08 апреля 2026 № 16

Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке Тепловых сетей, ЦТП к прохождению ОЗП 2026/2027 годов, подключенных к Сарапульской ТЭЦ, ООО «ГЭК»


В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и прохождения отопительного периода, в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 13 ноября 2024 г. N 2234 "Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", а также в целях обеспечения готовности к надежной и экономичной работе Сарапульской ТЭЦ ООО «ГЭК» в предстоящем осенне-зимнем периоде 2026-2027 годов

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить и принять к исполнению План мероприятий по подготовке тепловых сетей, ЦТП к работе в ОЗП 2026/2027гг. подключенных от теплоисточника Сарапульской ТЭЦ ООО «ГЭК» (Приложение №1).
2. Мастерам, начальникам служб и отделов:
 - 2.1. Выполнить мероприятия актов – предписаний надзорных органов в установленные сроки;
 - 2.2. Провести экспертизу промышленной безопасности ОПО согласно графикам, на 2026 год;
 - 2.3. Обеспечить в установленные сроки ремонт основного и вспомогательного оборудования;
 - 2.4. Обеспечить введение технической документации, внесение всех данных в паспорта объектов теплоснабжения.
 - 2.5. Осуществлять проведение производственного контроля над соблюдением требований промышленной безопасности, включая вопросы охраны труда, пожарной безопасности, трудовой и производственной дисциплины;
 - 2.6. Выполнить необходимые мероприятия по предупреждению повреждений оборудования в условиях низких температур, завершить к наступлению отрицательных значений температур наружного воздуха все работы по утеплению трубопроводов, тепловых пунктов, помещений;

- 2.7. Поддерживать системы и устройства, обеспечивающие пожарную безопасность зданий и сооружений, в постоянной готовности;
- 2.8. Обеспечить наличие первичных средств пожаротушения в работоспособном состоянии.
3. Ответственным за проведение капитальных ремонтов, выполнить работы в полном объеме с поэтапным техническим надзором и установленные сроки.
Ответственные: по приказу №15 от 08 апреля 2026 года.
4. Начальнику отдела тепловой инспекции Зеленину А.С. обеспечить:
 - 4.1. приемку домовладений и иных объектов теплоснабжения (опрессовку и промывку системы отопления и горячего водоснабжения) для безаварийного прохождения отопительного сезона 2026/2027 гг.
 - 4.2. приемку объектов теплоснабжения у теплосетевых организаций.
 - 4.3. Перед началом ОЗП организовать и провести комплексного опробования (прокрутку) ТМО, трубопроводов с подключенными потребителями
Срок исполнения: до 11 сентября 2026 г.
 - 4.4. Еженедельно предоставлять отчет о выполнении вышеуказанных мероприятий.
5. Ведущему инженеру-инспектору по ОТ и ПБ Абдулахатову Ф.Ф.:
 - 5.1. Взять под контроль выполнение мероприятий актов-предписаний надзорных органов и проведение производственного контроля над соблюдением требований промышленной безопасности, включая вопросы охраны труда и пожарной безопасности;
 - 5.2. Взять под контроль выполнение мероприятий, разрабатываемых по замечаниям и нарушениям, выявленных в ходе работы комиссии по проверке к работе в ОЗП 2026/2027 гг.;
 - 5.3. Взять под контроль выполнение Плана работы с персоналом по вопросам профессиональной подготовки и укомплектованности всех рабочих мест обученным и аттестованным персоналом;
6. Оперативно-диспетчерской службе обеспечить:
 - 6.1. Введение всей оперативно-технической документации (журналы, программы, положения, ведомости и т.д.);
 - 6.2. Составление и проведение в соответствии с графиком противопожарных и противопожарных тренировок персонала по предотвращению аварийных ситуаций;
 - 6.3. Составление программ и графиков по отключению и включению потребителей тепловой энергии, программ проведения испытаний тепловых сетей.
Ответственный: Старший начальник смены Порываев И.А.
7. Оставляю за собой:
 - 7.1. обеспечение материально – технической базы, для осуществления ремонтной программы;
 - 7.2. Обеспечения необходимой комплектности аварийного запаса материально-технических ресурсов.
8. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.

Руководитель района –
главный инженер тепловых сетей
Исп.: Зеленин В.С.


— В.С. Зеленин

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ И ОЗНАКОМЛЕНИЯ к приказу «Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке Тепловых сетей, ЦТП к прохождению ОЗП 2026/2027 годов, подключенных к Сарапульской ТЭЦ, ООО «ГЭК»»
от 08 апреля 2026г. № 16

№ п/п	Должность	Фамилия И.О.	Подпись	Дата
1.	Ведущий инженер-инспектор по ОТ и ПБ	Абдулахатов Ф.Ф.		09.04.2026г.
2.	Начальник производственного технического отдела	Быкова Т.Ю.		09.04.2026г.
3.	Начальник тепловой инспекции	Зеленин А.С.		09.04.2026г.
4.	Старший начальник смены	Порываев И.А.		09.04.2026г.
5.	Мастер 1гр.служба эксплуатации квартальных сетей	Вышиваный А.Я.		09.04.2026г.
6.	Мастер 1гр.служба эксплуатации квартальных сетей	Буторин А.С.		09.04.2026г.
7.	Мастер 1гр.участок обслуживания магистральных сетей	Филимонов О.И.		09.04.2026г.
8.	Мастер 1гр.служба эксплуатации квартальных сетей	Юшков Д.В.		09.04.2026г.
9.	Заведующий канцелярией	Шадрина О.А		09.04.2026г.

**План мероприятий по подготовке
Тепловых сетей, ЦТП к работе в ОЗП 2026/2027 гг.
Подключенных от теплоисточника Сарапульская ТЭЦ ООО «ГЭК»**

№ п/п	Основные и дополнительные условия готовности к работе в ОЗП	Наименование работ	Срок выполнения	Ответственные
Организационные мероприятия				
1	Наличие производственного контроля, обеспечивающего соблюдение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов	<ol style="list-style-type: none"> Выполнение Плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности ОПО на 2026 год. Осуществление производственного контроля ОПО. 	Согласно Плана по обеспечению промышленной безопасности ОПО	Руководитель района-главный инженер ТС Зеленин В.С.
2	Отсутствие фактов эксплуатации трубопроводов сверх назначенного в установленном порядке ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению ресурса работы указанного оборудования	<ol style="list-style-type: none"> Составление плана-графика ЭПБ Проведение ЭПБ согласно графику ЭПБ 2026 года 	<p>Составление графика до 01.05.2026г.</p> <p>Проведение ЭПБ до 14 октября 2026г.</p>	<p>Начальник технического отдела Быкова Т.Ю.</p>
3	Укомплектованность и достаточность подготовленного производственно-технического (технологического) персонала для работы в осенне-зимний период	<ol style="list-style-type: none"> Укомплектование служб и отделов производственно – техническим персоналом согласно штатному расписанию. Обучение и аттестация персонала 	14 октября 2026г.	Отдел по работе с персоналом
4	Наличие основных приказов и распределительных документов по предприятию, отвечающих за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	<p>ПРИКАЗЫ:</p> <ol style="list-style-type: none"> О назначении лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением Об организации производственного контроля за состоянием зданий и сооружений О приемке объектов из капитального ремонта и технического перевооружения 	15 апреля 2026г.	Руководитель района-главный инженер ТС Зеленин В.С.

№ п/п	Основные и дополнительные условия готовности к работе в ОЗП	Наименование работ	Срок выполнения	Ответственные
5	Обследование производственных зданий и сооружений	<p>4. Об утверждении порядка формирования, содержания и использования аварийного запаса материально – технических ресурсов.</p> <p>5. О назначении ответственных лиц за организацию производства земляных работ на тепловых сетях.</p> <p>– Список лиц ответственных за безопасное производство работ по нарядам и распоряжениям;</p> <p>– Перечень работ по нарядам и распоряжениям</p>	<p>Весенний осмотр до 01 мая 2026г.</p> <p>Осенний до 01 сентября 2026г.</p>	<p>Инженер производственно-технического отдела Лепихин Д.В.</p>
6	Пересмотр и утверждение технической документации на тепловые энергоустановки.	<p>1. Осмотры зданий и сооружений тепловых энергоустановок (весна или внеочередной)</p> <p>2. Составление плана и объема работ по текущему ремонту зданий и сооружений на летний период</p> <p>3. Осенний осмотр за 1,5 месяца до ОЗП и частичный осмотр за 15 дней при выявленных недочетах в ремонтных работах.</p>	Согласно ПТЭТЭ	<p>Начальник ПТО Быкова Т.Ю. Специалист по охране труда, ГО и ЧС Глухова М.К. Отв. мастера участков</p>
7	Наличие графика проведения и проведение в соответствии с таким графиком противоаварийных и противопожарных	<p>1. Генеральные планы;</p> <p>2. Проектная, исполнительная документация;</p> <p>3. Технические паспорта ОПО, ЦТП;</p> <p>4. Акты испытаний, приемки, наладки;</p> <p>5. Инструкции: должностные, производственные и по охране труда;</p> <p>6. Графики обходов и осмотров оборудования;</p> <p>7. Журналы.</p>	согласно графика	<p>Утверждение и выполнение графиков противоаварийных и противопожарных тренировок: - Общесетевые;</p> <p>Старший начальник смены ОДС Порываев И.А.</p>

№ п/п	Основные и дополнительные условия готовности к работе в ОЗП	Наименование работ	Срок выполнения	Ответственные
	тренировок персонала по предотвращению аварийных ситуаций	- Диспетчерские; - Районные.		
8	Оперативно-диспетчерское управление	Пересмотр и утверждение: 1. Температурного графика; 2. Режимных карт работы тепловых сетей от Сарапульской ТЭЦ 3. Положения о взаимодействиях ЕТО 4. Разработка программ (откл/вкл СО, ГИ и т.д.) 5. Списки лиц, имеющих право проводить оперативные переговоры	Согласно ПТЭТЭ	Старший начальник смены ОДС Порываев И.А.
9	Наличие и готовность к применению, с учетом мест размещения, аварийного запаса оборудования и необходимых материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ	Создание и обеспечение необходимой комплектности аварийного запаса материалов	15 сентября 2026г.	Руководитель района-главный инженер ТС Зеленин В.С.
10	Положительная оценка результатов проведения противоаварийной тренировки по ликвидации возможных аварийных ситуаций, характерных для работы в осенне-зимний период, проведенной в период работы комиссии	Проведение совместной противоаварийной тренировки оперативного персонала Сарапульской ТЭЦ и персонала Тепловых сетей г. Сарапула при низкой температуре наружного воздуха	15 октября 2026г.	Руководитель района-главный инженер ТС Зеленин В.С. Технический директор- главный инженер Кабанов А.А.
11	Выполнение мер по предотвращению проникновения на охраняемые территории посторонних лиц	Выполнение мер по предотвращению проникновения на охраняемые территории посторонних лиц.	14 октября 2026г.	Ведущий специалист СЭБ Жданов К.В.

№ п/п	Основные и дополнительные условия готовности к работе в ОЗП	Наименование работ	Срок выполнения	Ответственные
Технические мероприятия				
1	Наличие и выполнение разработанного плана ремонтов основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений в соответствии с согласованными субъектами оперативно-диспетчерского управления сводными годовыми графиками ремонта, технического освидетельствования, диагностики и испытания оборудования, влияющего на готовность к передаче тепловой энергии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	Выполнение ремонтов согласно Плана ремонтов на 2026 год	Работы по замене трубопровода или арматуры до 15 сентября 2026г. Работы по замене/восстановлению изоляции 31 декабря 2026г.	Руководитель района-главный инженер ТС Зеленин В.С.
2	Гидравлические испытания магистральных и квартальных трубопроводов теплоснабжения	1. Проверка плотности и прочности трубопроводов их элементов и арматуры, включая все сварные и другие соединения. 2. Устранение выявленных дефектов в установленные сроки.	Весенние испытания до 31 мая 2026 г. Осенние испытания до 25 августа 2026 г.	Руководитель района-главный инженер ТС Зеленин В.С. Технический директор-главный инженер Кабанов А.А.
3	Шурфовки тепловых сетей	1. Составление плана участков шурфовок 2. Осмотр строительных и теплоизоляционных конструкций, трубопроводов с составление Акта	План до 01.05.2026г. Шурфовка ТС до 01.10.2026г.	Мастер 1 гр. участка обслуживания магистральных сетей Филимонов О.И.
4	Выполнение планово-предупредительных ремонтов	Выполнение работ согласно графика ППР	Согласно графика	Мастер 1 гр. Филимонов О.И. Мастер 1гр. Вышиваный А.Я.

№ п/п	Основные и дополнительные условия готовности к работе в ОЗП	Наименование работ	Срок выполнения	Ответственные
5	Комплексное опробование тепломеханического и электротехнического оборудования, средств контроля, автоматики и определение степени готовности к отопительному сезону	Комплексное опробование ТМО, электрического оборудования с подключением потребителей тепловой энергии	До 11 сентября 2026 года	Начальник отдела тепловой инспекции Зеленин А.С.
6	Окончание всех работ по утеплению трубопроводов и помещений.	1. Утепление всех врезок на трубопроводах (дренажей, воздушников, предохранительных устройств) во избежание разморозжения. 2. Утепление тепловых пунктов (дверные и оконные проемы)	14 октября 2026г.	Мастер 1 гр. Филимонов О.И. Мастер 1 гр. Вышиваный А.Я.

Руководитель района-главный инженер тепловых сетей


Зеленин В.С.