

Инвестор	_____	по ОКПО	Код	0322005
Заказчик	ТСЖ "Седельникова, 113"	по ОКПО	номер	19
Подрядчик	ООО "КРОВЕЛЬ"	по ОКПО	дата	17.07.2018г.
Стройка	_____		Вид операции	
Объект	УР, г.Сарапул, ул.Седельникова, 113, капитальный ремонт мягкой кровли, 1й этап			

Номер документа	Дата составлены	Отчетный период	
		с	по
1	04.09.2018	17.07.2018	04.09.2018

АКТ О ПРИЕМКЕ РАБОТ

Капитальный ремонт мягкой кровли

Сметная стоимость выполненных работ 895,847 тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость 1 056,410 чел.-ч
 Средства на оплату труда 154,573 тыс. руб.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда, чел.-ч		
				Всего	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	основных рабочих машинистов	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел Ремонт кровли

1	46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов <i>100 м2</i> ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 16,78; ЭММ 4,48	6,8963	161,05 112,16	48,69	14 489	12 979	1 510	14,38	99,17
		Накладные расходы 79 %				10 253				
		Сметная прибыль 43 %				5 581				
		Итого с НР и СП				30 323				
2	46-04-008-02	Разборка покрытий кровель из листовых стали <i>100 м2</i> ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 16,78; ЭММ 4,49	1,2168	81,69 66,92	14,77	1 447	1 366	81	8,58	10,44
		Накладные расходы 79 %				1 079				
		Сметная прибыль 43 %				587				
		Итого с НР и СП				3 113				
3	69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора (демонтаж стяжки бетонной) К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ))*1,15 <i>100 м</i>	0,32	1 786,89 1 786,89		9 595	9 595		246,47	78,87
		Накладные расходы 62 %				5 949				
		Сметная прибыль 36 %				3 454				
		Итого с НР и СП				18 998				
4	12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15 <i>100 м2</i> ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 16,78; ЭММ 6,24; МАТ 9,29; ЗПМ 16,78	6,21	589,77 270,46	276,04 27,33	41 376	28 183	10 697 2 848	31,30 1,94	194,39 12,05
		Накладные расходы 86 %				26 687				
		Сметная прибыль 40 %				12 412				
		Итого с НР и СП				123 137				
5	12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15 <i>100 м2</i> ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 16,78; ЭММ 6,33; ЗПМ 16,78	155,25	13,79 9,94	3,85 0,43	29 679	25 895	3 784 1 120	1,15 0,03	178,54 4,66
		Накладные расходы 86 %				23 233				
		Сметная прибыль 40 %				10 806				
		Итого с НР и СП				134 821				
	04.3.01.09-	Раствор готовый кладочный 0015 цементный марки 150 <i>м3</i>	9,5013	646,99		42 662				
		Итого с НР и СП				134 821				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонки K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ)))*1.15 <i>м</i>	1,7388	512,50 128,79	46,70 5,89	7 510	3 758	875 172	14,54 0,38	25,28 0,66
		ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 16,78; ЭММ 10,77; МАТ 4,91; ЗПМ 16,78				2 987				
		Накладные расходы Сметная прибыль Итого с НР и СП	76 % 40 %			1 572 12 069				
7	08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия. 100x100 мм (955м2*2.8кг) <i>м2</i>	621	16,59		49 761				
		ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МАТ 4,83								
8	12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ)))*1.15 <i>100 м2</i>	6,8963	138,12 28,14	3,78 0,58	10 575	3 256	413 67	3,22 0,04	22,21 0,28
		ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 16,78; ЭММ 15,85; МАТ 9,43; ЗПМ 16,78				2 858				
		Накладные расходы Сметная прибыль Итого с НР и СП	86 % 40 %			1 329 7 856				
	01.2.03.07-0022	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ <i>м</i>	-0,3103335	2 360,00		- 6 906				
9	01.2.03.05-0011	Итого с НР и СП Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 <i>л</i>	310,33	9,96		27 076				
		ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МАТ 8,76								
10	12-01-002-08	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в три слоя K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ)))*1,15 <i>100 м2</i>	6,21	594,91 219,34	52,91 6,98	36 302	22 856	2 987 727	23,33 0,43	144,90 2,67
		ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 16,78; ЭММ 9,09; МАТ 5,22; ЗПМ 16,78				20 281				
		Накладные расходы Сметная прибыль Итого с НР и СП	86 % 40 %			9 433 66 016				
11	12.1.02.08-0031	Материал наплавливаемый ТКП <i>м2</i>	714,15	15,51		73 105				
		ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МАТ 6,6								
12	12.1.02.08-0032	Материал наплавливаемый ТПП <i>м2</i>	714,15	15,36		63 403				
		ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МАТ 5,78								
13	12.1.02.09-0032	Бикрост ХПП <i>м2</i>	714,15	11,29		55 552				
		ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МАТ 6,89								
14	12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ)))*1.15 <i>100 м</i>	1,625	714,49 374,77	106,25 14,16	13 665	10 219	1 466 386	40,83 0,86	66,34 1,40
		ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 16,78; ЭММ 8,49; МАТ 5,22; ЗПМ 16,78				9 120				
		Накладные расходы Сметная прибыль Итого с НР и СП	86 % 40 %			4 242 27 027				
15	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки 150 <i>м3</i>	0,83	646,99		3 727				
		ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МАТ 6,94								
16	12.1.02.08-0032	Материал наплавливаемый ТПП <i>м2</i>	205	15,36		18 200				
		ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МАТ 5,78								
17	12.1.02.08-0031	Материал наплавливаемый ТКП <i>м2</i>	205	15,51		20 985				
		ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МАТ 6,6								
18	20-02-009-06	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 500 мм K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ)))*1.15 <i>шт</i>	3	17,31 10,56	2,89 0,15	725	532	78 8	1,15 0,01	3,45 0,03
		ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 16,78; ЭММ 8,94; МАТ 9,89; ЗПМ 16,78				497				
		Накладные расходы Сметная прибыль Итого с НР и СП	92 % 51 %			275 1 497				
19	19.2.02.02-0016	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые. диаметром шахты 500 мм <i>шт.</i>	3	239,19		3 961				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗП)*1,15 <i>100 м2</i>	0,3552	218,71	19,54	900	605	72	9,71	3,84
		ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 16,78; ЭММ 9,32; МАТ 5,22; ЗПМ 16,78		91,24	2,59			17	0,16	0,06
		Накладные расходы	86 %			535				
		Сметная прибыль	40 %			249				
		Итого с НР и СП				1 684				
32	12.1.02.08-0031	Материал наплавляемый ТКП <i>м2</i>	45,84	15,51		4 692				
33	09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗП)*1,15 <i>м2</i>	0,81	78,54	20,81	836	372	231	2,76	2,24
		ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МАТ 6,6		27,38	2,46			33	0,17	0,14
		Установки металлических дверных блоков в готовые проемы				263				
		Накладные расходы	65 %			211				
		Сметная прибыль	52 %			1 310				
		Итого с НР и СП				7 394				
34	07.1.01.03-0001	Блок дверной стальной <i>м2</i>	0,81	2 122,99		7 394				
35	15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2 (дверей) K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗП)*1,15 <i>100 м2</i>	0,0178	250,97	3,25	46	37	1	14,04	0,25
		ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 16,78; ЭММ 15,03; МАТ 3,83; ЗПМ 16,78		124,41	0,61				0,04	0,00
		Накладные расходы	76 %			28				
		Сметная прибыль	34 %			13				
		Итого с НР и СП				87				
36	14.4.02.04-0011	Краска для наружных работ <i>т</i>	0,000486	35 992,35		80				
37	53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами <i>м3</i>	0,3	317,83	33,87	1 505	1 429	75	35,39	10,62
		ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 16,78; ЭММ 7,38; МАТ 19,36; ЗПМ 16,78		283,83	5,81			29	0,43	0,13
		Накладные расходы	69 %			1 006				
		Сметная прибыль	50 %			729				
		Итого с НР и СП				3 240				
38	06.1.01.04-0006	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 125 <i>1000 шт.</i>	0,12	2 596,00		1 607				
		ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: МАТ 5,16								
Итого по разделу Ремонт кровли						860 637,00	149 029,00	23 318,00	5 544,00	1 033,81
Стоимость материальных ресурсов (всего)						498 432				22,62
Эксплуатация машин						23 318				
ЗП машинистов						5 544				
Основная ЗП рабочих						149 029				
Накладные расходы						127 707				
Сметная прибыль						62 151				
Всего с НР и СП						860 637				

Раздел Погрузка и перевозка

1	101-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора стоического с погрузкой вручную 1 Т ГРУЗА ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: Сметной цене: 10,88	32	42,98	14 964	_____
		Итого с НР и СП			14 964	
2	103-21-01-006	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 6 км 1 Т ГРУЗА ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: Сметной цене: 10,96	32	7,64	2 680	_____
		Итого с НР и СП			2 680	
Итого по разделу Погрузка и перевозка					17 644,00	_____

Итого по разделу Материалы в текущих ценах

% Транспортных расходов	3
Транспортные расходы	0
% Заготовительно-складских расходов	2
Заготовительно-складских расходов	0
Итого в текущих ценах	0
Итого по разделам	878 281
Непредвиденные расходы 2%	17 566
Всего по смете	895 847

Сдал

Принял

Мингазов А.Г.(ООО "КРОВЕЛЬ")

Галлямова Л.И.(ТСЖ "Седельникова,113")

