

**ПАСПОРТ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ**  
**«Комплексное развитие моногорода Сарапула»**

**1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

<b>Краткое наименование программы</b>	<i>Комплексное развитие моногорода Сарапула</i>	<b>Срок начала и окончания программы</b>	<i>декабрь 2016 г. – декабрь 2025 г.</i>
<b>Куратор</b>	<i>Свинин Александр Александрович, Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики</i>		
<b>Руководитель программы</b>	<i>Ессен Александр Александрович, Глава города Сарапула</i>		
<b>Исполнители, соисполнители программы</b>	<i>Администрация города Сарапула, Министерство экономики Удмуртской Республики, Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртской Республики, Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики, Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, Министерство здравоохранения Удмуртской Республики, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики, Министерство по физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртской Республики, Агентство по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики, НО «Фонд развития моногородов», Территориальный фонд обязательного медицинского страхования УР, Микрокредитная компания Сарапульский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства, МУ г. Сарапула «Служба заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту», МУ «Управление благоустройства», предприятия, учреждения, организации, общественные организации и деловые объединения города Сарапула</i>		

## 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:

<p><b>Цели программы</b></p>	<p>1. Обеспечить комплексное развитие моногорода Сарапула путем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- создания к концу 2018 года 1018 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий;</li> <li>- привлечения к концу 2018 года 3 498,482 млн. рублей инвестиций;</li> <li>- повышение инвестиционной привлекательности моногорода Сарапула;</li> <li>- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации к 1 марта 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».</li> </ul> <p>2. Доведение доли градообразующих предприятий в структуре экономики Сарапула по занятости до уровня не более 21,5% от численности занятого в экономике населения путем сохранения (и увеличения) доли альтернативных отраслей, а также диверсификации отраслевой структуры экономики и её наполнения перспективными видами экономической деятельности, не относящимися к градообразующим отраслям.</p>					
<p><b>План достижения показателей программы</b></p>	<p>Показатель</p>	<p>Тип показателя</p>	<p>Базовое значение (2015)</p>	<p>Период, год</p>		
<p>1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.</p>	<p>основной</p>	<p>0</p>	<p>0,63</p>	<p>1,018</p>	<p>1,695</p>	
<p>2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий</p>	<p>основной</p>	<p>0</p>	<p>4</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
<p>3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн. руб.</p>	<p>аналитический</p>	<p>0</p>	<p>1 391,413</p>	<p>3 146,413</p>	<p>5 046,262</p>	
<p>4. Доля численности работников градообразующих предприятий в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода, %</p>	<p>основной</p>	<p>22,44</p>	<p>22,0</p>	<p>21,5</p>	<p>21,5</p>	

	Показатель	Тип показателя	Базовое значение (2015)	Период, год		
				2017	2018*	2019*
<b>Показатели программы второго уровня (используются в аналитических целях)</b>	<i>1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, в секторе МСП, тыс. ед.</i>	<i>аналитический</i>	<i>0</i>	<i>0,63</i>	<i>0,968</i>	<i>1,350</i>
	<i>2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед.</i>	<i>аналитический</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,010</i>	<i>0,090</i>
	<i>3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед.</i>	<i>аналитический</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,04</i>	<i>0,255</i>
	<i>4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.</i>	<i>аналитический</i>	<i>0</i>	<i>0,168</i>	<i>0,188</i>	<i>0,383</i>
	<i>5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн. руб.</i>	<i>аналитический</i>	<i>0</i>	<i>352,450</i>	<i>1 131,681</i>	<i>1 854,723</i>
	<i>6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн. руб.</i>	<i>аналитический</i>	<i>0</i>	<i>304,754</i>	<i>996,520</i>	<i>1155,252</i>
	<i>7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн. руб.</i>	<i>аналитический</i>	<i>0</i>	<i>47,696</i>	<i>69,661</i>	<i>140,661</i>
	<i>8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн. руб.</i>	<i>аналитический</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>65,500</i>	<i>558,810</i>
	<i>9. Объем привлеченных инвестиций градообразующими предприятиями, млн. руб.</i>	<i>аналитический</i>	<i>0</i>	<i>1038,963</i>	<i>2014,732</i>	<i>3191,539</i>

**Результаты программы**

1. Создана территория опережающего социально-экономического развития на территории муниципального образования «Город Сарапул»;
2. Разработана градостроительная документация в 2017-2018 гг. для 2-х микрорайонов города: КХП, Радужный;
3. Разработана и внедрена автоматизированная информационная система по реализации полномочий органов местного самоуправления;
4. Внедрено проектное управление в работе ОМСУ города Сарапула;
5. Реализовано 5 мероприятий качественного изменения объектов городской среды в моногороде Сарапуле: выполнены реконструкции набережной и Центральной площади г. Сарапула, построен спортивно-оздоровительный комплекс «Озон», стадион «Энергия», гостиница в Центре города;
6. Выполнено благоустройство дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования;
7. Выданы микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства Микрокредитной компанией Сарапульский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства;
8. Внедрены успешные муниципальные практики, направленные на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства: организована деятельность Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе города Сарапула; разработан и размещен в открытом доступе инвестиционный паспорт муниципального образования «Город Сарапул»; развита информационная и консультационная поддержка предпринимателей на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
9. Реестр инвестиционных площадок размещен на сайте МО «Город Сарапул»;
10. Осуществлена модернизация (ремонт) зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике БУЗ УР «Сарапульская городская больница Министерства здравоохранения УР» за счет средств ОМС, предусмотренных на текущий ремонт в тарифе на оплату медицинской помощи;
11. БУЗ УР «Сарапульская городская больница Министерства здравоохранения УР» оснащено автомобилями скорой медицинской помощи;
12. Создан Центр городского развития;
13. Проведена реконструкция котельной, отгрузочного терминала склада № 1 ООО «Цветы Удмуртии»;
14. Расширено производство неметаллической композитной арматуры, усиленной наноструктурами ООО «КомАР»;
15. Выполнен ремонт участка дороги основной (центральной) улицы – ул. Советская: заменен бортовой камень и асфальтобетонное покрытие, выполнен ремонт тротуаров;
16. Выполнена реконструкция канализационной насосной станции, построен самотечный и напорный канализационный коллектор в п. Строительный;
17. В рамках реализации инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Камский берег», Удмуртская Республика» создан комплекс обеспечивающей инфраструктуры к объектам туристской инфраструктуры:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Реконструкция автодорог и пешеходных зон;</li> <li>- Строительство сетей водоснабжения и водоотведения;</li> <li>- Строительство сетей газоснабжения;</li> <li>- Реконструкция сетей электроснабжения и строительство ТП;</li> </ul> <p>18. Подготовлена и направлена заявка на софинансирование НО «Фонд развития моногородов» расходов Удмуртской Республики и монопрофильного муниципального образования «Город Сарапул» в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов;</p> <p>19. Оказано содействие в реализации инвестиционных проектов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Реконструкция производственной площадки Сарапульского мясокомбината по адресу: г. Сарапул, ул. Азина, д. 179»;</li> <li>- «Кластер индустриальной аквакультуры»;</li> <li>- «Производство фанеры»;</li> <li>- «Строительство завода по производству стекловолокна и композитных изделий в г. Сарапуле»;</li> <li>- «Строительство завода по производству жидкого пектина»;</li> <li>- «Строительство завода по производству рапсового масла»;</li> <li>- «Создание туристско-рекреационного кластера «Камский берег», Удмуртская Республика».</li> </ul> <p>Создан комплекс обеспечивающей инфраструктуры;</p> <p>20. Проведены ремонтно-реставрационные работы 5 объектов культурного наследия федерального и регионального значения.</p>
<p><b>Описание модели функционирования результатов программы</b></p>	<p>1. Присвоение городу статуса территории опережающего социально-экономического развития ввиду предоставляемых резидентам ТОСЭР льгот по уплате налогов и иных обязательных платежей, а также использование средств государственных программ, бюджетов всех уровней, институтов развития, внебюджетных источников для снятия инфраструктурных ограничений для реализации новых инвестиционных проектов и заемного финансирования инвестиционных проектов позволит создать необходимые условия для привлечения инвесторов, реализации ими инвестиционных проектов и создания новых рабочих мест.</p> <p>Подготовленная инфраструктура для реализации проектов как инженерная, так и инвестиционная повышает инвестиционную привлекательность территории моногорода.</p> <p>2. Реализация мероприятий в рамках взаимодействия с отдельными федеральными органами исполнительной власти с целью приоритизации оказания помощи и поддержки, в том числе в области здравоохранения, образования, качества дорог, поддержки промышленности, позволит в первоочередном порядке решить насущные проблемы города, повысить уровень оценки социально-экономического положения жителями, создаст предпосылки для его стабилизации и роста.</p> <p>3. Улучшение качества городской среды повышает привлекательность города как территории для ведения бизнеса, учебы и проживания, позволяет повысить вовлеченность горожан в решение вопросов развития города.</p>

\* нарастающим итогом с 2017 г.

### 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
<b>1.</b>	<b>Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»:</b>					
1.1.	Подготовка и направление заявки в Министерство экономического развития РФ на создание территории опережающего социально-экономического развития на территории муниципального образования «Город Сарапул»	Проект	07.2017	Заявка принята к рассмотрению	Бякова А.А., руководитель Агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики	Ш.М. Габдуллин, начальник отдела инвестиционного развития отраслей и территорий Агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики
1.2.	Подготовка и направление заявки на софинансирование НО «Фонд развития моногородов» расходов Удмуртской Республики и монопрофильного муниципального образования «Город Сарапул» в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов	Проект	2017 в соответствии с Ген. Соглашением № 06-15-40 от 11.08.2016 г. о сотрудничестве по развитию монопрофильных МО РФ (моногородов)	Заявка принята к рассмотрению	Золотухин И.А., исполняющий обязанности Руководителя Агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики	Лузина А.А. начальник отдела инвестиционного развития отраслей и территорий Агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики
1.3.	Подготовка инвестиционных площадок	Проект	12.2018	Разработана градостроительная доку-	Ессен А.А., Глава муници-	А.М. Зуев, заместитель Главы Админи-

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
				ментация для 2-х микрорайонов города: КХП, Радужный	пального образования «Город Сарпул»	страции города Сарпула по строительству и ЖКХ
<b>2.</b>	<b>Направление «Повышение эффективности муниципального управления»:</b>					
2.1.	Разработка и внедрение автоматизированных информационных систем по реализации полномочий органов местного самоуправления	Проект	12.2018	Разработан и внедрен программный продукт	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарпул»	А.Г. Глухов, заместитель Главы Администрации города Сарпула по административным вопросам
2.2.	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ г. Сарпуле	Проект	12.2017	Сформирован Проектный офис	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарпул»	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Сарпула
<b>3.</b>	<b>Направление «Развитие городской среды и благоустройство»:</b>					
3.1.	Реализация «Пяти шагов благоустройства повседневности»	Проект	03.2018	Реализовано 5 мероприятий качественного изменения объектов городской среды в моногороде Сарпуле	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарпул»	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации города Сарпула по строительству и ЖКХ
3.2.	Благоустройство дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	Проект	2017-2025 (ежегодно)	Выполнено благоустройство дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарпул»	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
3.3.	Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенного пункта	Проект	2017-2025 (ежегодно)	Выполнено благоустройство наиболее посещаемых муници-	Ессен А.А., Глава муниципального образования	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строи-

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
				<i>пальных территорий общего пользования населенного пункта</i>	<i>«Город Сарапул»</i>	<i>тельству и ЖКХ</i>
3.4.	<i>Участие в ежегодном республиканском конкурсе на звание «Самый благоустроенный населенный пункт Удмуртской Республики, район города Ижевска»</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>02.2017</i>	<i>Подана заявка на участие в конкурсе</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»</i>	<i>А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ</i>
3.5.	<i>Проведение конкурса по поддержке проектов местных инициатив</i>	<i>Проект</i>	<i>2017-2025 (ежегодно)</i>	<i>Выполнены работы по реализации проектов местных инициатив</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»</i>	<i>А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ</i>
<b>4.</b>	<b><i>Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»:</i></b>					
4.1.	<i>Развитие системы микрофинансирования для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>2017-2025 (ежегодно)</i>	<i>Выданы микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»</i>	<i>С.Ю. Самохвалов, директор Микрокредитной компании «Сарапульский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства»</i>
4.2.	<i>Подготовка заявки муниципального образования «Город Сарапул» для участия в конкурсном отборе муниципальных образований УР для предоставления субсидий на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) развития и/или поддержки малого и среднего предпринимательства</i>	<i>Проект</i>	<i>10.2017</i>	<i>Сформированная заявка направлена в Министерство экономики УР для предоставления субсидий на реализацию подпрограммы «Создание условий для</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»</i>	<i>М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Сарапула</i>

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проек- та/ ответственный исполнитель меро- приятия
				<i>развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы города Саранула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы с целью привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации мер поддержки малого и среднего предпринимательства в городе</i>		
4.3.	<i>Внедрение и функционирование успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства:</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>2017-2025 (ежегодно)</i>	<i>Внедрены успешные практики</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципально-го образования «Город Саранул»</i>	<i>М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Саранула</i>
4.3.1.	<i>Организация деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе города Саранула</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>2017-2025 (ежегодно)</i>	<i>Проведено не менее 4-х заседаний Совета ежегодно</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципально-го образования «Город Саранул»</i>	<i>М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Саранула</i>

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование проекта и (или) мероприятия</b>	<b>Форма реализации</b>	<b>Сроки реализации</b>	<b>Результаты</b>	<b>Функциональный заказчик</b>	<b>Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия</b>
4.3.2.	<i>Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования «Город Саранул»</i>	<i>Проект</i>	<i>2017-2025 (ежегодно)</i>	<i>На официальном сайте МО «Город Саранул» в разделе «Инвестору» размещен Инвестиционный паспорт МО «Город Саранул»</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»</i>	<i>М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Саранула</i>
4.3.3.	<i>Развитие информационной и консультационной поддержки субъектов МСП</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>2017-2025 (ежегодно)</i>	<i>Оказана информационная и консультационная поддержка субъектам МСП</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»</i>	<i>М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Саранула</i>
4.4.	<i>Проведение информационной кампании, направленной на освещение деятельности АО «Корпорация «МСП» и реализуемых мер поддержки</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>2017-2025 (ежегодно)</i>	<i>Размещена информация на официальном сайте Администрации города Саранула</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»</i>	<i>М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Саранула</i>
4.5.	<i>Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением в собственность оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>03.2017</i>	<i>Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»</i>	<i>М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Саранула</i>
4.6.	<i>Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства – производителям товаров, работ, услуг субсидий на возмещение части затрат на уплату первого лизингового платежа по договорам</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>12.2017</i>	<i>Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»</i>	<i>М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Саранула</i>

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
	<i>лизинга (за искл. договоров сублизинга)</i>					
4.7	<i>Реализация подпрограммы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы города Сарапула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2021 годы</i>	<i>Проект</i>	<i>12.2021</i>	<i>Программа реализована</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»</i>	<i>М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Сарапула</i>
<b>5.</b>	<b><i>Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»:</i></b>					
5.1.	<i>Формирование реестра инвестиционных площадок</i>	<i>Проект</i>	<i>02.2017</i>	<i>Реестр инвестиционных площадок размещен на сайте МО «Город Сарапул»</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»</i>	<i>М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Сарапула</i>
5.2.	<i>Содействие в реализации инвестиционных проектов</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>2017-2025 (ежегодно)</i>	<i>Создан комплекс обеспечивающей инфраструктуры</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»</i>	<i>инвестор</i>
5.2.1.	<i>Реконструкция производственной площадки Сарапульского мясокомбината по адресу: г. Сарапул, ул. Азина, д. 179</i>	<i>Проект</i>	<i>12.2020</i>	<i>Выполнена реконструкция производственной площадки Сарапульского мясокомбината</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»</i>	<i>В.Г. Бердов, заместитель генерального директора – Вице-президент ООО «КОМОС ГРУПП» - Управляющий ООО «Восточный»</i>

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование проекта и (или) мероприятия</b>	<b>Форма реализации</b>	<b>Сроки реализации</b>	<b>Результаты</b>	<b>Функциональный заказчик</b>	<b>Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия</b>
5.2.2.	<i>Кластер индустриальной аквакультуры</i>	<i>Проект</i>	<i>12.2021</i>	<i>Создан кластер индустриальной аквакультуры</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарapul»</i>	<i>М.П. Зайцев, директор ООО «Сарapul-рыба»</i>
5.2.3.	<i>Производство фанеры</i>	<i>Проект</i>	<i>12.2021</i>	<i>Создано производство фанеры</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарapul»</i>	<i>К.Ю. Бусоргин, директор ООО «Уралдревлит»</i>
5.2.4.	<i>Строительство завода по производству стекловолокна и композитных изделий в г. Сарapulе</i>	<i>Проект</i>	<i>12.2022</i>	<i>Построен завод по производству стекловолокна и композитных изделий в г. Сарapulе</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарapul»</i>	<i>А.А. Шевнин, генеральный директор ООО КомАР»</i>
5.2.5.	<i>Строительство завода по производству жидкого пектина</i>	<i>Проект</i>	<i>12.2022</i>	<i>Построен завод по производству жидкого пектина</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарapul»</i>	<i>К.В. Ипатов, генеральный директор ООО «Экопектин»</i>
5.2.6.	<i>Строительство завода по производству рапсового масла</i>	<i>Проект</i>	<i>12.2025</i>	<i>Построен завод по производству рапсового масла</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарapul»</i>	<i>Е.Ю. Кокин, директор ООО «Сарapulский Завод растительных масел»</i>
5.2.7.	<i>Создание туристско-рекреационного кластера «Камский берег», Удмуртская Республика» (II очередь)</i>	<i>Проект</i>	<i>12.2025</i>	<i>Создан комплекс обеспечивающей инфраструктуры к объектам турист-</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Са-</i>	<i>А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ</i>

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
				ской инфраструктуры	рапул»	
<b>6.</b>	<b>Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»:</b>					
6.1.	Информирование инициаторов инвестиционных проектов, бизнес сообщества о мерах поддержки по линии НО «Фонд развития моногородов» – реализация инвестиционных проектов с участием Фонда развития моногородов путем вхождения в капитал компаний-инициаторов проектов, а также выдачи целевых займов	Мероприятие	2017-2025 (ежегодно)	Доведена до сведения промышленных предприятий информация о мерах поддержки развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности	Юридические лица – инициаторы инвестиционных проектов, за исключением градообразующих организаций	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Саранула
6.2.	Информирование промышленных предприятий о мерах поддержки производителей высокотехнологичной продукции в гражданских отраслях промышленности в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»	Мероприятие	2017-2025 (ежегодно)	Доведена до сведения промышленных предприятий информация о мерах поддержки развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности	Организации, реализующие новые комплексные инвестиционные проекты по приоритетным направлениям гражданской промышленности	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Саранула
6.3.	Информирование инициаторов инвестиционных проектов, бизнес сообщества о мерах поддержки по линии Фонда развития промышленности – предоставление промышленным предприятиям, реализующим проекты, направленные на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств, целевых займов	Мероприятие	2017-2025 (ежегодно)	Доведена до сведения промышленных предприятий информация о мерах поддержки развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности	Промышленные предприятия, реализующие проекты, направленные на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию им-	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Саранула

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
					портозамещающих производств	
6.4.	Организация поддержки по линии Министерства образования и науки Удмуртской Республики – включение МО «Город Сарапул» в программу «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Удмуртской Республике на 2016-2025»	Мероприятие	12.2018	Получена поддержка в создании новых мест в общеобразовательных организациях МО «Город Сарапул»	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере
6.5.	Организация поддержки по линии Министерства спорта Российской Федерации – включение МО «Город Сарапул» в ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»	Мероприятие	05.2018	Получена поддержка в развитии инфраструктуры для занятий массовым спортом	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере
6.6.	Организация поддержки по линии Министерства культуры Российской Федерации – включение в Государственную программу «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы»	Мероприятие	12.2020	Проведены ремонтно-реставрационные работы 5 объектов культурного наследия федерального и регионального значения	Перевозчиков Ю.А., руководитель Агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)
7.	<b>Направление «Развитие образования»:</b>					
7.1.	Подготовка заявки на включение объекта «Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 1 (3 этап)» в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Мероприятие	12.2018	Подана заявка в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере,

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
						ИОГВ УР (по компетенции)
7.2.	Подготовка заявки на включение объекта «Строительство средней общеобразовательной школы на 1000 мест в микрорайоне «Дачный»» в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Мероприятие	12.2020	Подана заявка в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)
7.3.	Создание детского технопарка «Кванториум» в г. Сарапуле	Мероприятие	12.2020	Проведены ремонтные работы в помещении детского технопарка «Кванториум»	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)
7.4.	Капитальный ремонт здания БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж»	Мероприятие	01.2019	Завершен капитальный ремонт здания БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж»	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	И.Р. Сюткина, директор БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж»
7.5.	Приобретение нежилых зданий с целью размещения дошкольных образовательных учреждений на 160 мест	Проект	12.2018	Приобретено 2 нежилых здания с целью размещения дошкольных образовательных учреждений на 160 мест	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)
7.6.	Строительство здания детского сада по ул. Мельникова, 4а в г. Сарапуле Удмуртской	Проект	12.2019	Завершено строительство здания дет-	Ессен А.А., Глава муниципаль-	В.М. Шестаков, заместитель Главы Адми-

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
	<i>Республики</i>			<i>ского сада по ул. Мельникова, 4а в г. Сарапуле Удмуртской Республики</i>	<i>ного образования «Город Сарапул»</i>	<i>нистрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)</i>
<b>8.</b>	<b>Направление «Развитие здравоохранения»:</b>					
8.1.	<i>Модернизация (текущий ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках города Сарапула за счет средств фонда обязательного медицинского страхования</i>	<i>Проект</i>	<i>12.2017</i>	<i>Осуществлена модернизация (текущий ремонт) зоны регистрации и ожидания приема в поликлиниках БУЗ УР «Сарапульская городская больница Министерства здравоохранения УР»</i>	<i>Митрошин П.В., Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования УР</i>	<i>Галанова Е.Г., главный врач БУЗ УР «Сарапульская городская больница Министерства здравоохранения УР»</i>
8.2.	<i>Оснащение БУЗ УР «Сарапульская городская больница МЗ УР» автомобилями скорой медицинской помощи</i>	<i>Проект</i>	<i>12.2017</i>	<i>БУЗ УР «Сарапульская городская больница МЗ УР» оснащено автомобилями скорой медицинской помощи</i>	<i>И.Г. Титов, и.о. министра здравоохранения Удмуртской Республики</i>	<i>Галанова Е.Г., главный врач БУЗ УР «Сарапульская городская больница Министерства здравоохранения УР»</i>
<b>9.</b>	<b>Направление «Развитие промышленности»:</b>					
9.1.	<i>Создание Центра городского развития</i>	<i>Проект</i>	<i>10.2017</i>	<i>Создан Центр городского развития</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»</i>	<i>Кудиров М.Г., первый заместитель Главы Администрации города Сарапула</i>

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
9.2.	Реконструкция котельной ООО «Цветы Удмуртии»	Проект	11.2017	Увеличена выработка тепло и электроэнергии, объем инвестиций 32 млн. руб.	Волков А.А., генеральный директор ООО «Цветы Удмуртии»	Мельников А.В., заместитель главного инженера
9.3.	Реконструкция отгрузочного терминала склада № 1 ООО «Цветы Удмуртии»	Проект	12.2017	Проведена реконструкция отгрузочного терминала склада № 1	Волков А.А., генеральный директор ООО «Цветы Удмуртии»	Лобанов В.П., главный инженер ООО «Цветы Удмуртии»
9.4.	Расширение производства неметаллической композитной арматуры, усиленной наноструктурами ООО «КомАР»	Проект	03.2018	Расширено производство неметаллической композитной арматуры, усиленной наноструктурами, создано 27 рабочих мест	Шевнин А.А., генеральный директор ООО «КомАР»	Казаков В.А., заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «КомАР»
<b>10</b>	<b>Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»:</b>					
10.1.	Строительство автомобильной дороги по ул. Калинина участок ул. Мельникова – микрорайон КХП в г. Сарапуле	Мероприятие	10.2018	Закончено строительство автомобильной дороги по ул. Калинина участок ул. Мельникова – микрорайон КХП в г. Сарапуле (1-й этап, протяжённость 0,17 км)	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
10.2.	Ремонт участка дороги основной (центральной) улицы – ул. Советская	Проект	12.2017	Выполнен ремонт участка дороги основной (центральной) улицы – ул. Советская: заменен борто-	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
				вой камень и асфальтобетонное покрытие, ремонт тротуаров		
10.3.	Реконструкция путепровода через железную дорогу по ул. Гончарова	Проект	12.2019	Выполнены работы по реконструкции путепровода через железную дорогу по ул. Гончарова	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
10.4.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная	Проект	11.2018	Проведен ремонт участка дороги по ул. Лесная (от ул. Гагарина до ул. Пугачева)	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
10.5.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Нахимова	Проект	11.2018	Проведен ремонт автомобильной дороги по ул. Нахимова	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
10.6.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Воздушных кораблей	Проект	11.2018	Проведен ремонт автомобильной дороги по ул. Воздушных кораблей	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
<b>11.</b>	<b>Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»:</b>					
11.1.	Реконструкция КНС, строительство самотечного и напорного канализационного коллектора п. Строительный в г. Саранул Удмуртской Республики	Проект	12.2017	Выполнена реконструкция канализационной насосной станции, построен самотечный и напорный канализационный кол-	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
				лектор в п. Строительный		
11.2.	Реконструкция и создание отдельных объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципального образования «Город Сарапул» в рамках концессионного соглашения с ООО «Сарапултеплоэнерго»	Проект	12.2018	Выполнены работы на трех объектах теплоснабжения	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
<b>12.</b>	<b>Направление «Развитие физической культуры и спорта»:</b>					
12.1.	Реконструкция стадиона «Энергия»	Проект	03.2018	Выполнена реконструкция стадиона	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере
<b>13.</b>	<b>Направление «Экологическое развитие»:</b>					
13.1.	Подготовка заявки на включение объекта «Очистка русла реки Большая Сарапулка в городе Сарапуле» в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Мероприятие	10.2018	Подана заявка о включении объекта в Адресную инвестиционную программу	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ, ИОГВ УР (по компетенции)
13.2.	Подготовка заявки на включение Сарапульского полигона по рекультивации в государственную программу Удмуртской Республики «Окружающая среда и природные ресурсы»	Мероприятие	12.2018	Подана заявка в государственную программу Удмуртской Республики «Окружающая среда и природные ресурсы»	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
<b>14.</b>	<b>Направление «Развитие туризма»:</b>					
14.1.	Реализация инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Камский берег», Удмуртская Республика» в рамках мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)»:	Проект	12.2018	Проведены мероприятия, предусмотренные федеральной целевой программой «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011 – 2018 годы)»	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Сарапула
14.1.1.	Создание комплекса туристской инфраструктуры:	Проект	12.2018	Создан комплекс туристской инфраструктуры		
-	Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия «Комплекс строений «Дом Башенина»	Проект	12.2017	Открыт лечебно-диагностический центр с широким спектром медицинских услуг. Создано 50 рабочих мест	С.В. Мусинов, генеральный директор ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод»	Д.В. Сологуб, директор ООО ЛДЦ «Камский доктор»
-	Реконструкция санатория-профилактория «Озон» с целью создания лечебно-диагностического центра и СПА-комплекса	Проект	12.2018	Проведена реконструкция санатория-профилактория, построен СПА-центр, бассейн. Создано 21 рабочее место	С.В. Мусинов, генеральный директор ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод»	А.В. Поробов, заместитель главного инженера ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод»
-	Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения – «Ремесленная школа им. Д.Г. Ижболдина, конец XIX	Проект	12.2018	Завершена реставрация объекта культурного наследия регионального значения –	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	В.С. Мусинов, инвестор

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
	- начало XX вв.» (адрес: г. Саранул, ул. Азина, д. 85 а)			«Ремесленная школа им. Д.Г. Ижболдина, конец XIX - начало XX вв.». Создано 15 рабочих мест		
-	Строительство экорынка по ул. Электрозаводская в г. Сарануле	Проект	12.2018	Завершено строительство экорынка по ул. Электрозаводская в г. Сарануле	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	А.В. Карташов, инвестор
14.1.2.	Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры к объектам туристской инфраструктуры:	Проект	12.2018	Создан комплекс обеспечивающей инфраструктуры к объектам туристской инфраструктуры		
-	Реконструкция центральной площади г. Саранула	Проект	12.2017	Введен объект в эксплуатацию	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	К.С. Коткин, директор МУ г. Саранула «Служба заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту»
-	Реконструкция сетей электроснабжения и строительство трансформаторных подстанций	Проект	12.2017	Введен объект в эксплуатацию	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	К.С. Коткин, директор МУ г. Саранула «Служба заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту»
-	Строительство сетей газоснабжения	Проект	12.2017	Введен объект в эксплуатацию	Ессен А.А., Глава муниципального	К.С. Коткин, директор МУ г. Саранула

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
					ного образования «Город Саранул»	«Служба заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту»
-	Строительство сетей газоснабжения к гостинице по ул. Оползина	Проект	12.2017	Введен объект в эксплуатацию	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	К.С. Коткин, директор МУ г. Саранула «Служба заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту»
-	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения	Проект	12.2017	Введен объект в эксплуатацию	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	К.С. Коткин, директор МУ г. Саранула «Служба заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту»
-	Реконструкция автодорог и пешеходных зон	Проект	12.2018	Введен объект в эксплуатацию	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	К.С. Коткин, директор МУ г. Саранула «Служба заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту»
14.2	Реализация подпрограммы «Развитие туризма» муниципальной программы города Саранула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы	Проект	12.2020	Программа реализована	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Саранула

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проек- та/ ответственный исполнитель меро- приятия
<b>15.</b>	<b>Направление «Развитие культуры»:</b>					
15.1	Подготовка заявки на включение объекта «Капитальный ремонт МБУК ДК радиозавода» в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	Мероприятие	02.2020	Подана заявка на включение объекта в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)
15.2.	Подготовка заявки на включение объекта «Капитальный ремонт МАУК «Сарапульский драматический театр» в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	Мероприятие	02.2020	Подана заявка на включение в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)
15.3.	Подготовка заявки на включение объекта «Ремонтно-реставрационные работы Художественно-выставочного комплекса «Дача Башенина» МБУК «Музей истории и культуры Среднего Прикамья» в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	Мероприятие	02.2020	Подана заявка на включение в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)

#### 4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
	<b>Комплексное развитие моногорода</b>	<i>Утвержден паспорт программы</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>07.2017</i>
		<i>Утвержден сводный план</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>07.2017</i>
		<i>Актуализирован паспорт программы и сводного плана на 2018 г. и на период до 2025 г.</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
		<i>Итоговый отчет утвержден</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2025</i>
<b>1</b>	<b>Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»:</b>			
<b>1.1</b>	<i>Подготовка и направление заявки в Минэкономразвития РФ на создание территории опережающего социально-экономического развития на территории муниципального образования «Город Саранул»</i>	<i>Подготовлен проект заявки на создание территории опережающего социально-экономического развития на территории муниципального образования «Город Саранул»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2016</i>
		<i>Подготовлена информация о потенциальных резидентах территории опережающего развития, подтвердивших в письменной форме готовность реализовывать инвестиционные проекты на территории</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2017</i>
		<i>Подготовлена информация о наличии на территории МО «Город Саранул» свободных земельных участков и иного имущества, которое возможно использовать для целей реализации потенциальными резидентами инвестиционных проектов</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2017</i>

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		<i>Подготовлены предложения и обоснования по перечню видов экономической деятельности, при осуществлении которых действует особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности, при реализации резидентами инвестиционных проектов</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2017</i>
		<i>Подготовлен прогноз объемов выпадающих, недополученных и дополнительных доходов бюджета Российской Федерации, бюджета УР и местного бюджета, в связи с созданием и функционированием территории опережающего развития и источниках их покрытия для бюджета Российской Федерации, бюджета УР, местного бюджета, прогноз по количеству резидентов, количеству рабочих мест (создаваемых и высвобождающихся), объему инвестиций, в том числе капитальных вложений, на период функционирования территории опережающего развития</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2017</i>
		<i>Подготовлены предложения и обоснования по минимальному объему капитальных вложений и минимальному количеству новых постоянных рабочих мест, в результате реализации резидентами инвестиционных проектов (по каждому виду экономической деятельности)</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2017</i>
		<i>Включены инвестиционные проекты потенциальных резидентов территории опережающего развития в реестр инвестиционных проектов Удмуртской Республики</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>06.2017</i>

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		<i>Подана заявка на создание территории опережающего социально-экономического развития на территории муниципального образования «Город Саранул» в Министерство экономического развития РФ</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>07.2017</i>
1.2.	<i>Подготовка инвестиционных площадок</i>	<i>Разработана градостроительная документация на мкр. Радужный, КХП</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>

<b>2. Направление «Повышение эффективности муниципального управления»:</b>				
2.1.	<i>Разработка и внедрение автоматизированных информационных систем по реализации полномочий органов местного самоуправления</i>	<i>Определена потребность внедрения автоматизированных информационных систем</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2016</i>
		<i>Сформирован план разработки систем</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>02.2017</i>
		<i>Начато внедрение по плану</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2017</i>
		<i>Информационные системы внедрены и функционируют. Проект завершен</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>
2.2.	<i>Внедрение проектного управления в работе ОМСУ г. Саранула</i>	<i>Разработано и внедрено Положение по проектному управлению</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>02.2017</i>
		<i>Сформирован Проектный офис</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>02.2017</i>
		<i>Завершена образовательная программа (защита проекта)</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
<b>3. Направление «Развитие городской среды и благоустройство»:</b>				

3.1.	Реализация «Пяти шагов благоустройства повседневности»	Выполнена реконструкция Набережной р. Кама	Контрольная точка	09.2017
		Выполнена реконструкция стадиона «Энергия» (г. Сарапул, ул. Горького, д. 75)	Контрольная точка	03.2018
		Построена гостиница на набережной р. Кама (г. Сарапул, ул. Оползина, д. 22)	Контрольная точка	03.2017
		Построен спортивно-оздоровительный центр «Озон» (г. Сарапул, ул. Левиатова, д. 16)	Контрольная точка	03.2018
		Выполнена реконструкция центральной площади	Контрольная точка	03.2018
3.2.	Благоустройство дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	Приняты заявки от собственников многоквартирных домов	Контрольная точка	04.2017-2025 (ежегодно)
		Подана заявка для включения в государственную программу	Контрольная точка	05.2017-2025 (ежегодно)
		Получены субсидии	Контрольная точка	06.2017-2025 (ежегодно)
		Выполнено благоустройство дворовых территорий	Контрольная точка	12.2017-2025 (ежегодно)
3.3.	Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенного пункта	Определены объекты наиболее посещаемых общественных территорий	Контрольная точка	04.2017-2025 (ежегодно)
		Подготовлены дизайн – проекты и сметная документация по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенного пункта	Контрольная точка	05.2017-2025 (ежегодно)
		Получены субсидии	Контрольная точка	06.2017-2025 (ежегодно)
		Выполнено благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенного пункта	Контрольная точка	10.2017-2025 (ежегодно)

3.4.	Участие в ежегодном республиканском конкурсе на звание «Самый благоустроенный населенный пункт Удмуртской Республики, район города Ижевска»	Собрана информация. Подготовлены отчетные материалы, фото, видео альбомов	Контрольная точка	01.2017
		Подана заявка на участие в республиканском конкурсе на звание «Самый благоустроенный населенный пункт Удмуртской Республики, район города Ижевска»	Контрольная точка	01.2017
		Переданы материалы в конкурсную комиссию	Контрольная точка	02.2017
3.5.	Проведение конкурса по поддержке проектов местных инициатив	Принято решение о победителях конкурсного отбора проектов местных инициатив	Контрольная точка	05.2018-2025 (ежегодно)
		Заключено соглашение с инициативной группой-победителем конкурсного отбора проектов местных инициатив	Контрольная точка	06.2018-2025 (ежегодно)
		Выполнены работы по реализации проектов местных инициатив	Контрольная точка	10.2018-2025 (ежегодно)
4.	<b>Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»:</b>			
4.1.	Развитие системы микрофинансирования для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	Приняты обращения субъектов малого и среднего предпринимательства в МК «Сарапульский муниципальный фонд развития предпринимательства» с заявками на предоставление микрозаймов	Этап	2017-2025 (ежегодно)
		Проведено консультирование и предоставлена МК «Сарапульский муниципальный фонд развития предпринимательства» информация об условиях предоставления микрозаймов, о правах и обязанностях субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с получением микрозаймов	Этап	2017-2025 (ежегодно)

		<i>Рассмотрены заявки субъектов малого и среднего предпринимательства, проведен анализ представленных документов и принято решение о возможности предоставления микрозаймов или об отказе в предоставлении микрозаймов</i>	<i>Этап</i>	<i>2017-2025 (ежегодно)</i>
		<i>Приняты решения о выдаче микрозаймов на заседаниях Экспертного совета Фонда</i>	<i>Этап</i>	<i>2017-2025 (ежегодно)</i>
		<i>Оформлены договоры микрозаймов после принятия Экспертным советом положительного решения по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства микрозаймов</i>	<i>Этап</i>	<i>2017-2025 (ежегодно)</i>
4.2.	<i>Подготовка заявки муниципально-го образования «Город Сарапул» для участия в конкурсном отборе муниципальных образований УР для предоставления субсидий на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) развития и/или поддержки малого и среднего предпринимательства</i>	<i>Реализованы мероприятия подпрограммы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы города Сарапула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 гг.</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>01-12.2017 ежегодно</i>
		<i>Подготовлен пакет документов для участия в конкурсном отборе муниципальных образований УР для предоставления субсидий на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) развития и/или поддержки малого и среднего предпринимательства</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>09.2017</i>
		<i>Заявка направлена в Министерство экономики Удмуртской Республики для предоставления субсидий на реализацию подпрограммы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы города Сарапула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>10.2017</i>

4.3.	Внедрение и функционирование успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства:			
4.3.1.	Организация деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе города Саранула	Утверждены повестки дня заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе города Саранула	Контрольная точка	Ежеквартально 2017-2025 (ежегодно)
		Оповещены члены Совета о проведении заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе города Саранула	Контрольная точка	Ежеквартально 2017-2025 (ежегодно)
		Проведены заседания Советов по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе города Саранула	Контрольная точка	Ежеквартально 2017-2025 (ежегодно)
4.3.2.	Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования «Город Саранул»	Разработан инвестиционный паспорт муниципального образования «Город Саранул»	Контрольная точка	12.2016
		Утвержден инвестиционный паспорт муниципального образования «Город Саранул»	Контрольная точка	12.2016
		Размещен в сети интернет инвестиционный паспорт муниципального образования «Город Саранул»	Контрольная точка	01.2017
4.3.3.	Развитие информационной и консультационной поддержки субъектам МСП	Оказана информационная и консультационная поддержка субъектам МСП	Этап	2017-2025 (ежегодно)
4.4.	Проведение информационной кампании, направленной на освещение деятельности АО "Корпорация "МСП" и реализуемых мер поддержки	Размещена информация на официальном сайте Администрации города Саранула	Этап	2017-2025 (ежегодно)
4.5.	Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части	Предусмотрены средства в бюджете г. Саранула на мероприятие в рамках муниципальной программы	Контрольная точка	12.2016

	затрат, связанных с приобретением в собственность оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)	Размещено информационное сообщение о начале проведения конкурса на предоставление субсидий на официальном сайте МО «Город Саранул» в сети интернет	Контрольная точка	02.2017
		Приняты заявки на участие в конкурсе на предоставление субсидий, проверка документов на соответствие требованиям	Контрольная точка	03.2017
		Проведены заседания комиссии, подведены итоги	Контрольная точка	03.2017
		Оформлен и подписан протокол заседания комиссии	Контрольная точка	03.2017
		Разработан проект муниципального правового акта Администрации	Контрольная точка	03.2017
		Заключен договор о предоставлении субсидии	Контрольная точка	03.2017
		Перечислена субсидия на расчетный счет субъекта малого и среднего предпринимательства	Контрольная точка	03.2017
4.6.	Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства – производителям товаров, работ, услуг субсидий на возмещение части затрат на уплату первого лизингового платежа по договорам лизинга (за исключением договоров сублизинга)	Предусмотрены средства в бюджете г. Саранула на мероприятие в рамках муниципальной программы	Контрольная точка	12.2016
		Размещено информационное сообщение о начале проведения конкурса на предоставление субсидий на официальном сайте МО «Город Саранул» в сети интернет	Контрольная точка	11.2017
		Приняты заявки на участие в конкурсе на предоставление субсидий, проверка документов на соответствие требованиям	Контрольная точка	11.2017
		Проведены заседания комиссии, подведены итоги	Контрольная точка	11.2017
		Оформлен и подписан протокол заседания комиссии	Контрольная точка	11.2017

		<i>Разработан проект муниципального правового акта Администрации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
		<i>Заключение договора о предоставлении субсидии</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
		<i>Перечислена субсидия на расчетный счет субъекта малого и среднего предпринимательства</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
<i>4.7.</i>	<i>Реализация подпрограммы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы города Сарапула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2021 годы</i>	<i>Реализованы мероприятия подпрограммы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы города Сарапула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2021 годы</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2021</i>
<i>5.</i>	<b><i>Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»:</i></b>			
<i>5.1.</i>	<i>Формирование реестра инвестиционных площадок</i>	<i>Собраны данные, составлен реестр инвестиционных площадок</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>01.2017</i>
		<i>Размещен реестр площадок на официальном сайте МО «Город Сарапул»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>02.2017</i>
<i>5.2.</i>	<i>Содействие в реализации инвестиционных проектов:</i>			
<i>5.2.1.</i>	<i>Реконструкция производственной площадки Сарапульского мясокомбината по адресу: г. Сарапул, ул. Азина, д. 179</i>	<i>Разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза объекта инфраструктуры «Реконструкция водопровода диаметром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональная до ул. Азина, 177 г. Сарапул, Удмуртской Республики (участок ул. Азина 177 - ул. Казанская)»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>11.2016</i>

		<i>Разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза объекта инфраструктуры «Реконструкция водопровода диаметром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональная до ул. Азина, 177 г. Сарапул, Удмуртской Республики (участок перехода через железную дорогу)»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>11.2016</i>
		<i>Разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза объекта инфраструктуры «Реконструкция водопровода диаметром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональная до ул. Азина, 177 г. Сарапул, Удмуртской Республики (участок водоотводной канал (левый берег) - ул. Амурская)»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>11.2016</i>
		<i>Разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза объекта инфраструктуры «Реконструкция водопровода диаметром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональная до ул. Азина, 177 (участок от водоотводного канала (левый берег) до ул. Мостовая и участок от ул. Интернациональная до ул. 1-й Сарапульский переулок)»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2016</i>
		<i>Разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза объекта инфраструктуры «Наружное электроснабжение производственной площадки Сарапульского мясокомбината по 2 категории надежности»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2017</i>

		<i>Разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза объекта инфраструктуры «Реконструкция улично-дорожной сети к производственной площадке Сарапульского мясокомбината. Дорога к Сарапульскому мясокомбинату»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>09.2017</i>
		<i>Проведена реконструкция водопровода диаметром 450-500 мм по ул.Азина, от ул. Интернациональная до ул. Азина, 177 г. Сарапул, Удмуртской Республики (4 участка)</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>
		<i>Выполнено наружное электроснабжение производственной площадки Сарапульского мясокомбината по 2 категории надежности</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>
		<i>Проведена реконструкция улично-дорожной сети к производственной площадке Сарапульского мясокомбината. Дорога к Сарапульскому мясокомбинату</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>
		<i>Реализован инвестиционный проект «Реконструкция производственной площадки Сарапульского мясокомбината по адресу: г. Сарапул, ул.Азина, д. 179»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2020</i>
5.2.2.	<i>Кластер индустриальной аквакультуры</i>	<i>Создан кластер индустриальной аквакультуры</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2021</i>
5.2.3.	<i>Производство фанеры</i>	<i>Создано производство фанеры</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2021</i>
5.2.4.	<i>Строительство завода по производству стекловолокна и компо-</i>	<i>Проект включен в Реестр инвестиционных проектов Удмуртской Республики</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>04.2017</i>

	зитных изделий в г. Сарануле	Разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза объекта инфраструктуры «Сети водоснабжения и водоотведения к объекту «Завод по производству стекловолокна и композитных изделий по адресу: УР, г. Саранул, ул. Кирпичная, 3А»	Контрольная точка	06.2019
		Разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза объекта инфраструктуры «Строительство линии электропередачи»	Контрольная точка	06.2019
		Разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза объекта инфраструктуры «Подъездная автомобильная дорога к объекту «Завод по производству стекловолокна и композитных изделий по адресу: УР, г. Саранул, ул. Кирпичная, 3А»	Контрольная точка	06.2019
		Построены сети водоснабжения и водоотведения	Контрольная точка	12.2020
		Построена линия электропередач	Контрольная точка	12.2020
		Построена подъездная автомобильная дорога	Контрольная точка	12.2020
		Реализован инвестиционный проект «Строительство завода по производству стекловолокна и композитных изделий в г. Сарануле»	Контрольная точка	12.2022
		5.2.5.	Строительство завода по производству жидкого пектина	Построен завод по производству жидкого пектина
5.2.6.	Строительство завода по производству рапсового масла	Построен завод по производству рапсового масла	Контрольная точка	12.2025

5.2.7.	Создание туристско-рекреационного кластера «Камский берег», Удмуртская Республика» (II очередь)	Реализован инвестиционный проект «Создание туристско-рекреационного кластера «Камский берег», Удмуртская Республика» (II очередь)	Контрольная точка	12.2025
6.	<b>Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»:</b>			
6.1.	Информирование инициаторов инвестиционных проектов, бизнес сообщества о мерах поддержки по линии НО «Фонд развития моногородов» – реализация инвестиционных проектов с участием Фонда развития моногородов путем вхождения в капитал компаний-инициаторов проектов, а также выдачи целевых займов	Доведена до сведения промышленных предприятий информация о мерах поддержки развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности	Этап	2017-2025 (ежегодно)
6.2.	Информирование промышленных предприятий о мерах поддержки производителей высокотехнологичной продукции в гражданских отраслях промышленности в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»	Доведена до сведения промышленных предприятий информация о мерах поддержки развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности	Этап	2017-2025 (ежегодно)
6.3.	Информирование инициаторов инвестиционных проектов, бизнес сообщества о мерах поддержки по линии Фонда развития промышленности - предоставление промышленным предприятиям, реализующим проекты, направленные на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств, целевых займов	Доведена до сведения промышленных предприятий информация о мерах поддержки развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности	Этап	2017-2025 (ежегодно)

6.4.	Организация поддержки по линии Министерства образования и науки Удмуртской Республики - включение в программу «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Удмуртской Республике на 2016-2025»	Направлена заявочная документация в Министерство образования и науки Удмуртской Республики	Контрольная точка	06.2018
		Город Сарапул включен в реестр получателей поддержки (субсидий)	Контрольная точка	12.2018
6.5.	Организация поддержки по линии Министерства спорта Российской Федерации - включение в ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»	Город Сарапул включен в реестр получателей поддержки (субсидий)	Контрольная точка	05.2018
6.6.	Организация поддержки по линии Министерства культуры Российской Федерации – включение в Государственную программу «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы»			
6.6.1.	Реставрация объекта культурного наследия федерального значения «Воскресенская церковь, 1817 г.» (УР, г. Сарапул, ул. Гоголя 1А)	Направление заявочной документации проведение ремонтно-реставрационных работ в Министерство культуры Российской Федерации	Контрольная точка	12.2018
		Заявка включена в организационно-финансовый план ГП на 2019 год	Контрольная точка	02.2019
		Выполнены ремонтно-реставрационные работы	Контрольная точка	12.2019
6.6.2.	Реставрация объекта культурного наследия федерального значения «Пожарная каланча, 1887 г.» (УР, г. Сарапул, ул. Площадь Свободы, 5)	Направление заявочной документации на разработку научно-проектной документации и проведение ремонтно-реставрационных работ в Министерство культуры Российской Федерации	Контрольная точка	12.2018
		Заявка включена в организационно-финансовый план ГП на 2019 год	Контрольная точка	02.2019
		Разработана научно-проектная документация	Контрольная точка	06.2019

		<i>Выполнены ремонтно-реставрационные работы</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2019</i>
6.6.3.	<i>Реставрация объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль Вознесенской (Красной) площади», 1776-1814, 1818-1927 (здание, входящее в состав объекта культурного наследия, расположенное по адресу: УР, г. Саранул, ул. Советская, 8)</i>	<i>Направление заявочной документации на разработку научно-проектной документации в Министерство культуры Российской Федерации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>
		<i>Заявка включена в организационно-финансовый план ГП на 2019 год</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>02.2019</i>
		<i>Разработана научно-проектная документация, получено положительное заключение историко-культурной экспертизы, пройдена проверка сметных расчетов</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>11.2019</i>
		<i>Направление заявки на проведение ремонтно-реставрационных работ в Министерство культуры Российской Федерации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2019</i>
		<i>Заявка включена в организационно-финансовый план ГП на 2020 год</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>02.2020</i>
		<i>Выполнены ремонтно-реставрационные работы</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2020</i>
6.6.4.	<i>Реставрация объекта культурного наследия регионального значения «Памятник истории – здание бывшей городской управы (филиал Ижевского механического института), где в 1917 году проходили первые заседания Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, в 1923 году – первый окружной съезд Советов», 1917 г., 1923 г. (УР, г. Саранул, ул. Труда, 8)</i>	<i>Направление заявочной документации на разработку научно-проектной документации в Министерство культуры Российской Федерации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>
		<i>Заявка включена в организационно-финансовый план ГП на 2019 год</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>02.2019</i>
		<i>Разработана научно-проектная документация, получено положительное заключение историко-культурной экспертизы, пройдена проверка сметных расчетов</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>11.2019</i>
		<i>Направление заявки на проведение ремонтно-реставрационных работ в Министерство культуры Российской Федерации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2019</i>
		<i>Заявка включена в организационно-финансовый план ГП на 2020 год</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>02.2020</i>

		<i>Выполнены ремонтно-реставрационные работы</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2020</i>
6.6.5.	<i>Реставрация объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль Вятской улицы (Ф. Раскольникова)» (здание, входящее в состав объекта культурного наследия, расположенное по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Раскольникова, 144</i>	<i>Направление заявочной документации на разработку научно-проектной документации в Министерство культуры Российской Федерации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>
		<i>Заявка включена в организационно-финансовый план ГП на 2019 год</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>02.2019</i>
		<i>Разработана научно-проектная документация, получено положительное заключение историко-культурной экспертизы, пройдена проверка сметных расчетов</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>11.2019</i>
		<i>Направление заявки на проведение ремонтно-реставрационных работ в Министерство культуры Российской Федерации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2019</i>
		<i>Заявка включена в организационно-финансовый план ГП на 2020 год</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>02.2020</i>
		<i>Выполнены ремонтно-реставрационные работы</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2020</i>
7.	<b>Направление «Развитие образования»:</b>			
7.1.	<i>Подготовка заявки на включение объекта «Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 1 (3 этап)» в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики</i>	<i>Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>09.2018</i>
		<i>Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>
		<i>Направлен пакет документов в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики для включения объекта в адресную инвестиционную программу</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>
		<i>Подана заявка на включение объекта в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>

7.2.	Подготовка заявки на включение объекта «Строительство средней общеобразовательной школы на 1000 мест в микрорайоне «Дачный»» в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации	Контрольная точка	12.2019
		Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации	Контрольная точка	03.2020
		Направлен пакет документов в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики для включения объекта в адресную инвестиционную программу	Контрольная точка	06.2020
		Подана заявка на включение объекта в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Контрольная точка	12.2020
7.3.	Создание детского технопарка «Кванториум» в г. Сарапуле	Подана заявка в Роскванториум на создание детского технопарка «Кванториум» в г. Сарапуле	Контрольная точка	04.2018
		Проведены ремонтные работы в помещении детского технопарка «Кванториум»	Контрольная точка	12.2020
7.4.	Капитальный ремонт здания БПОУ УР "Сарапульский педагогический колледж"	Проведен аукцион	Контрольная точка	10.2018
		Заключен контракт	Контрольная точка	10.2018
		Завершен капитальный ремонт здания БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж»	Контрольная точка	01.2019
7.5.	Приобретение нежилых зданий с целью размещения дошкольных образовательных учреждений на 160 мест	Произведены проектно-изыскательские работы, привязка ПСД	Контрольная точка	07.2018
		Завершено строительство зданий ДОО с пищеблоком и прачечной	Контрольная точка	12.2018

		Приобретено 2 нежилых здания с целью размещения дошкольных образовательных учреждений на 160 мест	Контрольная точка	12.2018
7.6.	Строительство здания детского сада по ул. Мельникова, 4а в г. Сарапуле Удмуртской Республики	Произведены проектно-изыскательные работы, привязка ПСД	Контрольная точка	02.2019
		Завершено строительство здания детского сада по ул. Мельникова, 4а в г. Сарапуле Удмуртской Республики	Контрольная точка	12.2019
8.	<b>Направление «Здравоохранение»:</b>			
8.1.	Модернизация (текущий ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках за счет средств фонда обязательного медицинского страхования	Осуществлена модернизация (текущий ремонт) зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике БУЗ УР «Сарапульская городская больница Министерства здравоохранения УР»	Контрольная точка	12.2017
8.2.	Оснащение БУЗ УР «Сарапульская городская больница МЗ УР» автомобилями скорой медицинской помощи	БУЗ УР «Сарапульская городская больница МЗ УР» оснащено автомобилями скорой медицинской помощи	Контрольная точка	12.2017
9.	<b>Направление «Развитие промышленности»:</b>			
9.1.	Создание Центра городского развития	Сформирован Совет Центра	Контрольная точка	09.2017
		Разработано и внедрено положение по Совету Центра	Контрольная точка	10.2017
9.2.	Реконструкция котельной ООО «Цветы Удмуртии»	Разработана проектно-сметная документация	Контрольная точка	01.2017
		Проведена государственная экспертиза проектной документации	Контрольная точка	02.2017
		Заключен договор на приобретение оборудования	Контрольная точка	03.2017
		Закуплено оборудование и материалов для реконструкции	Контрольная точка	03.2017

		<i>Выполнен монтаж котельной и оборудования</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>08.2017</i>
		<i>Введена в эксплуатацию котельная с мощностью 10 МВт</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>11.2017</i>
9.3.	<i>Реконструкция отгрузочного терминала склада № 1 ООО «Цветы Удмуртии»</i>	<i>Выполнен демонтаж стен первого этажа административно-бытового корпуса</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>09.2017</i>
		<i>Выполнен монтаж помещения холодильной камеры на 1 этаже административного корпуса и отгрузочного терминала</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>09.2017</i>
		<i>Построен пристрой (моечное отделение для контейнеров) площадью 40 кв. м к зданию административного корпуса</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>10.2017</i>
		<i>Сдано в эксплуатацию моечное отделение</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>11.2017</i>
		<i>Введен в эксплуатацию отгрузочный терминал склада № 1</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
9.4.	<i>Расширение производства неметаллической композитной арматуры, усиленной наноструктурами ООО «КомАР»</i>	<i>Начаты пусконаладочные работы и выпуск готовой продукции</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>02.2017</i>
		<i>Выведен на проектную мощность выпуск продукции первой линии производства</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>04.2017</i>
		<i>Заключен договор на приобретение оборудования второй линии производства</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>09.2017</i>
		<i>Выполнен монтаж производственного оборудования</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>10.2017</i>
		<i>Выполнены пусконаладочные работы и налажен выпуск готовой продукции</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>01.2018</i>
		<i>Выведен на проектную мощность выпуска продукции второй линии производства</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2018</i>
10.	<b><i>Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»:</i></b>			
10.1.	<i>Строительство автомобильной дороги по ул. Калинина участок ул.</i>	<i>Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>06.2017</i>

	Мельникова – микрорайон КХП в г. Сарануле	Подана заявка на участие в отборе инвестиционных проектов, претендующих на предоставление бюджетных ассигнований Регионального инвестиционного фонда на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства транспортной, энергетической, инженерной инфраструктуры муниципальной собственности, необходимой для обеспечения функционирования создаваемых инвестором объектов капитального строительства, относящихся к объектам производства или инфраструктуры	Контрольная точка	07.2017
		Закончено строительство автомобильной дороги по ул. Калинина участок ул. Мельникова – микрорайон КХП в г. Сарануле (1-й этап, протяжённость 0,17 км)	Контрольная точка	10.2018
10.2.	Ремонт участка дороги основной (центральной) улицы – ул. Советская	Проведен ремонт участка дороги по ул. Советская	Контрольная точка	12.2017
10.3.	Реконструкция путепровода через железную дорогу по ул. Гончарова	Подготовлен проект светофорного объекта на перекрестке ул. Гончарова и ул. Мира (жилой район Дубровка)	Контрольная точка	05.2018
		Получено положительное заключение государственной экспертизы на проект «Реконструкция путепровода по ул. Гончарова через железную дорогу»	Контрольная точка	11.2018
		Подготовлен проект реконструкции путепровода через железную дорогу по ул. Гончарова	Контрольная точка	12.2018
		Выполнены работы по строительству светофорного объекта на перекрестке ул. Гончарова и ул. Мира (жилой район Дубровка)	Контрольная точка	12.2019

		<i>Выполнены работы по реконструкции путепровода через железную дорогу по ул. Гончарова</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2019</i>
<i>10.4.</i>	<i>Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная</i>	<i>Согласованы сметные расчеты с Министерством транспорта и дорожного хозяйства УР</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>05.2018</i>
		<i>Проведен ремонт участка дороги по ул. Лесная (от ул. Гагарина до ул. Пугачева)</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>11.2018</i>
<i>10.5.</i>	<i>Ремонт автомобильной дороги по ул. Нахимова</i>	<i>Проведен ремонт участка дороги по ул. Нахимова</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>11.2018</i>
<i>10.6.</i>	<i>Ремонт автомобильной дороги по ул. Воздушных кораблей</i>	<i>Проведен ремонт участка дороги по ул. Воздушных кораблей</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>11.2018</i>
<i>11</i>	<b><i>Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»:</i></b>			
<i>11.1.</i>	<i>Реконструкция КНС, строительство самотечного и напорного канализационного коллектора п. Строительный в г. Сарапуле Удмуртской Республики</i>	<i>Проведена реконструкция канализационной насосной станции, построен самотечный и напорный канализационный коллектор в п. Строительный</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
<i>11.2.</i>	<i>Реконструкция и создание отдельных объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципального образования «Город Сарапул» в рамках концессионного соглашения с ООО «Сарапултеплоэнерго»</i>	<i>Заменен водогрейный котел №1, КСВ-2,9Г на котлы меньшей мощности КВа-0,8ГМ (2 ед) для приготовления горячей воды в летний период в котельной по ул. Горького, 106 а.</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>
		<i>Заменен трубопровод отопления СО от котельной ул. Горького, 106а до школы №21 по ул. Костычева, 28.</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>
		<i>Заменен трубопровод от ТК-6 -МКД по ул. Тракторная до котельной по ул.Костычева, 28</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>
		<i>Выполнен монтаж технологической перемычки между котельными по ул. 1-я Дачная, 28а и по ул. Горького, 106а (1-й этап)</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>
<i>12</i>	<b><i>Направление «Развитие физической культуры и спорта»:</i></b>			

12.1.	Реконструкция стадиона «Энергия»	Проведена реконструкция стадиона «Энергия»	Контрольная точка	03.2018
13.	<b>Направление «Экологическое развитие»:</b>			
13.1.	Подготовка заявки на включение объекта «Очистка русла реки Большая Сарапулка в городе Сарапуле» в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Направлена заявка в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики	Контрольная точка	03.2018
		Подана заявка на включение объекта в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Контрольная точка	10.2018
13.2.	Подготовка заявки на включение Сарапульского полигона по рекультивации в государственную программу Удмуртской Республики «Окружающая среда и природные ресурсы»	Выполнено проектирование	Контрольная точка	08.2018
		Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации	Контрольная точка	10.2018
		Направлен пакет документов для участия в государственной программе Удмуртской Республики «Окружающая среда и природные ресурсы»	Контрольная точка	11.2018
		Подана заявка на включение объекта в государственную программу Удмуртской Республики «Окружающая среда и природные ресурсы»	Контрольная точка	12.2018
14.	<b>Направление «Развитие туризма»:</b>			
14.1.	Реализация инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Камский берег», Удмуртская Республика» в рамках мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»:	Получено положительное заключение государственной экспертизы по объектам обеспечивающей инфраструктуры	Контрольная точка	01.2017
		Направлена заявка на выделение субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий ФЦП в 2017 г.	Контрольная точка	02.2017
		Внесены изменения в Сводный план развития инвестиционного проекта туристско-рекреационного кластера «Камский берег» Удмуртской Республики	Контрольная точка	03.2017

		<i>Заключено Соглашение о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий ФЦП</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2017</i>
		<i>Заключены муниципальные контракты на проведение подрядных работ по мероприятиям ФЦП</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>05.2017</i>
		<i>Подана заявка на выделение субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий ФЦП в 2018 г.</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>02.2018</i>
		<i>Заключено Соглашение о предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий ФЦП</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2018</i>
<i>14.1.1</i>	<i>Создание комплекса туристской инфраструктуры:</i>	<i>Заключено Соглашение о ГЧП с инвесторами о создании объектов туристской инфраструктуры</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2015</i>
		<i>Построены объекты туристской инфраструктуры</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>
		<i>Введены в эксплуатацию объекты туристской инфраструктуры. Проект завершен</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>
	<i>Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия «Комплекс строений «Дом Башенина»</i>	<i>Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2015</i>
		<i>Проведены работы по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия «Комплекс строений «Дом Башенина»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>09.2016</i>
		<i>Введен в эксплуатацию объект культурного наследия «Комплекс строений «Дом Башенина» и открыт на его базе лечебно-диагностический центр</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2016</i>
		<i>Приобретено оборудование и введены новые медицинские услуги</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>

		<i>Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2014</i>
-	<i>Реконструкция санатория-профилактория «Озон» с целью создания лечебно-диагностического центра и строительство спортивно-оздоровительного и СПА-комплекса</i>	<i>Проведены работы по реконструкции санатория-профилактория «Озон»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>09.2015</i>
		<i>Введены в эксплуатацию СПА-центра, бассейна</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2015</i>
		<i>Проведены работы по строительству спортивно-оздоровительного комплекса</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>
		<i>Введен в эксплуатацию спортивно-оздоровительного комплекса</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>
-	<i>Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения – «Ремесленная школа им. Д.Г. Ижболдина, конец XIX - начало XX вв.» (адрес: г. Сарапул, ул. Азина, д. 85 а)</i>	<i>Завершена реставрация объекта культурного наследия регионального значения – «Ремесленная школа им. Д.Г. Ижболдина, конец XIX - начало XX вв.». Создано 15 рабочих мест.</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>
-	<i>Строительство экорынка по ул. Электрозаводская в г. Сарапуле</i>	<i>Завершено строительство экорынка по ул. Электрозаводская в г. Сарапуле</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>
14.1.2.	<i>Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры к объектам туристской инфраструктуры:</i>	<i>Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2016</i>
		<i>Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>01.2017</i>
		<i>Заключено Соглашение о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий ФЦП</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2017</i>
		<i>Внесены изменения в государственную программу Удмуртской Республики «Культура Удмуртии»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>01.2017</i>
		<i>Включены объекты в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>01.2017</i>

		<i>Подана заявка на выделение субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий ФЦП в 2018 г.</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>02.2018</i>
		<i>Заключено Соглашение о предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий ФЦП</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2018</i>
-	<i>Туристско-рекреационный кластер «Камский берег» Удмуртская Республика. I очередь г. Сарапул. Реконструкция центральной площади г. Сарапула</i>	<i>Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>2015</i>
		<i>Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>04.2015</i>
		<i>Проведены работы по реконструкции центральной площади г. Сарапула</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
		<i>Введена в эксплуатацию центральная площадь г. Сарапула</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
-	<i>Туристско-рекреационный кластер «Камский берег» Удмуртская Республика. I очередь, г. Сарапул. Реконструкция сетей электроснабжения и строительство ТП»</i>	<i>Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>2016</i>
		<i>Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>07.2016</i>
		<i>Проведены работы по реконструкции сетей электроснабжения и строительство ТП</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
		<i>Введены в эксплуатацию сети электроснабжения и строительство ТП</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
	<i>Туристско-рекреационный кластер «Камский берег» Удмуртская Республика. I очередь, г. Сарапул. Сети газоснабжения»</i>	<i>Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>2015</i>
		<i>Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>07.2016</i>
		<i>Проведены работы по строительству сетей газоснабжения</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>

		<i>Введены в эксплуатацию сети газоснабжения</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
-	<i>Туристско-рекреационный кластер «Камский берег» Удмуртская Республика. I очередь, г. Сарапул. Сети газоснабжения к гостинице по ул. Оползина»</i>	<i>Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>2015</i>
		<i>Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2016</i>
		<i>Проведены работы по строительству сетей газоснабжения</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
		<i>Введены в эксплуатацию сети газоснабжения</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
-	<i>Туристско-рекреационный кластер «Камский берег» Удмуртская Республика. I очередь, г. Сарапул. Сети водоснабжения и водоотведения»</i>	<i>Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>2015</i>
		<i>Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>06.2016</i>
		<i>Проведены работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
		<i>Введены в эксплуатацию сети водоснабжения и водоотведения</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
-	<i>Туристско-рекреационный кластер «Камский берег» Удмуртская Республика. I очередь, г. Сарапул. Реконструкция автодорог и пешеходных зон»</i>	<i>Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2016</i>
		<i>Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>01.2017</i>
		<i>Проведены работы по реконструкции автодорог и пешеходных зон</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>
		<i>Введены в эксплуатацию сети автодорог и пешеходных зон</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>

14.2	Реализация подпрограммы «Развитие туризма» муниципальной программы города Саранула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы	Реализованы мероприятия подпрограммы «Развитие туризма» муниципальной программы города Саранула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы	Контрольная точка	12.2020
15.	<b>Направление «Развитие культуры»:</b>			
15.1	Подготовка заявки на включение объекта «Капитальный ремонт МБУК ДК радиозавода» в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	Получено положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта	Контрольная точка	09.2019
		Направлены предложения и пакет документов для участия в государственной программе «Культура Удмуртии»	Контрольная точка	10.2019
		Подана заявка на включение объекта в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	Контрольная точка	02.2020
15.2.	Подготовка заявки на включение объекта «Капитальный ремонт МАУК «Саранульский драматический театр» в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	Получено положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта	Контрольная точка	08.2019
		Направлены предложения и пакет документов для участия в государственной программе «Культура Удмуртии»	Контрольная точка	09.2019
		Подана заявка на включение объекта в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	Контрольная точка	02.2020
15.3.	Подготовка заявки на включение объекта «Ремонтно-	Получено положительное заключение историко-культурной экспертизы	Контрольная точка	12.2019

<p>реставрационные работы Художественно-выставочного комплекса «Дача Башенина» МБУК «Музей истории и культуры Среднего Прикамья» в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики</p>	<p>Направлены предложения и пакет документов для участия в государственной программе «Культура Удмуртии»</p>	<p>Контрольная точка</p>	<p>12.2019</p>
	<p>Подана заявка на включение объекта в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики</p>	<p>Контрольная точка</p>	<p>02.2020</p>

## 5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации										Всего, млн руб.
		2017					2018					
		ИТОГО	ФБ	УР	МБ	ВБ*	ИТОГО	ФБ	УР	МБ	ВБ*	
1	<i>Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода», в том числе:</i>	0,0000					3,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000
	Подготовка инвестиционных площадок	0,0000					3,0000			3,0000		3,0000
2	<i>Направление «Развитие городской среды и благоустройство», в том числе:</i>	39,1463	22,2063	9,9767	2,9525	4,0108	33,6217	20,7689	4,8720	3,9476	4,0331	72,7680
	Благоустройство дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	28,3517	15,3063	6,8767	2,3657	3,8030	15,8006	8,6370	2,0261	1,9452	3,1923	44,1523
	Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенного пункта	10,1020	6,9000	3,1000	0,1020	0,0000	15,1803	12,1319	2,8459	0,2025		25,2823
	Проведение конкурса по поддержке проектов местных инициатив	0,6926			0,4848	0,2078	2,6408			1,8000	0,8408	3,3334
3	<i>Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства», в том числе:</i>	3,0894	2,0415	0,9172	0,1307		0,3239			0,3239		3,4133

	Реализация подпрограммы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы города Сарапула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы	<b>3,0894</b>	2,0415	0,9172	0,1307		<b>0,3239</b>			0,3239		<b>3,4133</b>
<b>4</b>	<b>Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов», в том числе:</b>	<b>47,6960</b>	0,0000	0,0000	0,0000	47,6960	<b>209,4587</b>	0,0000	45,6048	7,4102	156,4437	<b>257,1547</b>
	Содействие в реализации инвестиционных проектов:											
	Реконструкция производственной площадки Сарапульского мясокомбината по адресу: г. Сарапул, ул. Азина, д. 179*	<b>47,6960</b>				47,6960	<b>148,9587</b>		45,6048	7,4102	95,9437	<b>196,6547</b>
	Строительство завода по производству стекловолокна и композитных изделий в г. Сарапуле	<b>0,0000</b>				0,0000	<b>60,5000</b>				60,5000	<b>60,5000</b>
<b>5</b>	<b>Направление «Развитие образования», в том числе:</b>						<b>114,1288</b>	<b>84,2828</b>	<b>26,7172</b>	<b>3,1288</b>	<b>0,0000</b>	<b>114,1288</b>
	Приобретение нежилых зданий с целью размещения дошкольных образовательных учреждений на 160 мест						<b>111,0000</b>	84,2828	26,7172			<b>111,0000</b>
	Строительство здания детского сада по ул. Мельникова, 4а в г. Сарапуле Удмуртской Республики						<b>3,1288</b>	0,0000	0,0000	3,1288	0,0000	<b>3,1288</b>
<b>6</b>	<b>Направление «Развитие здравоохранения», в том</b>	<b>2,0002</b>				2,0002						<b>2,0002</b>

	<b>числе:</b>											
	Модернизация (текущий ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках города Сарапула за счет средств фонда обязательного медицинского страхования	<b>2,0002</b>				<b>2,0002</b>						<b>2,0002</b>
<b>7</b>	<b>Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры», в том числе:</b>	<b>15,4255</b>	<b>9,8670</b>	<b>1,8836</b>	<b>3,6749</b>	<b>21,3389</b>	<b>0,0000</b>	<b>16,0000</b>	<b>0,4144</b>	<b>4,9245</b>	<b>36,7644</b>	
	Строительство автомобильной дороги по ул. Калинина участок ул. Мельникова – микрорайон КХП в г. Сарапуле	<b>3,7164</b>			<b>0,0415</b>	<b>3,6749</b>	<b>4,9733</b>		<b>0,0488</b>	<b>4,9245</b>	<b>8,6897</b>	
	Ремонт участка дороги основной (центральной) улицы – ул. Советская	<b>11,7091</b>	<b>9,8670</b>	<b>1,8421</b>		<b>0,0000</b>					<b>11,7091</b>	
	Реконструкция путепровода через железную дорогу по ул. Гончарова	<b>0,0000</b>				<b>5,9000</b>		<b>5,8941</b>	<b>0,0059</b>		<b>5,9000</b>	
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная	<b>0,0000</b>				<b>7,5776</b>		<b>7,5696</b>	<b>0,0080</b>		<b>7,5776</b>	
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Нахимова	<b>0,0000</b>				<b>0,7799</b>		<b>0,4304</b>	<b>0,3496</b>		<b>0,7799</b>	
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Воздушных кораблей	<b>0,0000</b>				<b>2,1080</b>		<b>2,1059</b>	<b>0,0021</b>		<b>2,1080</b>	
<b>8</b>	<b>Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры», в том числе:</b>	<b>9,1054</b>	<b>8,8075</b>	<b>0,2979</b>		<b>1,3680</b>			<b>1,3680</b>		<b>10,4734</b>	
	Реконструкция канализационной насосной станции, строительство самотечного и напорного канализационного коллектора в п. Строительный в г. Сарапуле Удмуртской	<b>9,1054</b>	<b>8,8075</b>	<b>0,2979</b>		<b>1,3680</b>			<b>1,3680</b>		<b>10,4734</b>	

	Республики											
<b>9</b>	<b>Направление «Развитие физической культуры и спорта», в том числе:</b>	<b>50,6336</b>		<b>50,6285</b>	<b>0,0051</b>		<b>13,8733</b>	<b>0,0000</b>	<b>13,8719</b>	<b>0,0014</b>	<b>0,0000</b>	<b>64,5069</b>
	Реконструкция стадиона «Энергия»	<b>50,6336</b>		<b>50,6285</b>	<b>0,0051</b>		<b>13,8733</b>		<b>13,8719</b>	<b>0,0014</b>		<b>64,5069</b>
<b>10</b>	<b>Направление «Экологическое развитие», в том числе:</b>	<b>0,3563</b>				<b>0,3563</b>	<b>0,5938</b>				<b>0,5938</b>	<b>0,9500</b>
	Подготовка заявки на включение Сарапульского полигона по рекультивации в государственную программу Удмуртской Республики «Окружающая среда и природные ресурсы»	<b>0,3563</b>				<b>0,3563</b>	<b>0,5938</b>				<b>0,5938</b>	<b>0,9500</b>
<b>11</b>	<b>Направление «Развитие туризма», в том числе:</b>	<b>460,6120</b>	<b>120,8000</b>	<b>54,2730</b>	<b>11,6670</b>	<b>273,8720</b>	<b>241,1957</b>	<b>49,6000</b>	<b>20,3877</b>	<b>0,0080</b>	<b>171,2000</b>	<b>701,8077</b>
	Реализация подпрограммы «Развитие туризма» муниципальной программы города Сарапула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы	<b>11,6495</b>			<b>11,6495</b>		<b>0,0000</b>					<b>11,6495</b>
	Создание комплекса туристской инфраструктуры	<b>273,8720</b>				<b>273,8720</b>	<b>171,2000</b>				<b>171,2000</b>	<b>445,0720</b>
	Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры к объектам туристской инфраструктуры	<b>175,0905</b>	<b>120,8000</b>	<b>54,2730</b>	<b>0,0175</b>		<b>69,9957</b>	<b>49,6000</b>	<b>20,3877</b>	<b>0,0080</b>		<b>245,0862</b>
	<b>Итого</b>	<b>628,0647</b>	<b>145,0478</b>	<b>134,4699</b>	<b>16,9368</b>	<b>331,6101</b>	<b>638,9027</b>	<b>154,6517</b>	<b>127,4537</b>	<b>19,6023</b>	<b>337,1950</b>	<b>1266,9674</b>

\* - в том числе средства Фонда развития моногородов, Инвестиционного фонда УР

## **6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами**

**Государственные программы:**

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы»;
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»;
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы»
- ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»;
- ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»;
- ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
- Государственная программа Российской Федерации «Культура России» 2018-2025 гг.;
- Государственная программа Удмуртской Республики «Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики»;
- Государственная программа Удмуртской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республике»;
- Государственная программа Удмуртской Республики «Доступная среда»;
- Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»;
- Государственная программа Удмуртской Республики «Культура Удмуртии»;
- Программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Удмуртской Республике на 2016-2025» и др.

**Муниципальные программы:**

- МП «Развитие образования и воспитание» на 2015-2021 годы;
- МП «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни» на 2015-2021 годы;
- МП «Развитие культуры» на 2015-2021 годы;
- МП «Социальная поддержка населения» на 2015-2021 годы;
- МП «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2021 годы;
- МП «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» на 2015-2021 годы;
- МП «Городское хозяйство» на 2015-2021 годы;
- МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2015-2021 годы;
- МП «Муниципальное управление» на 2015-2021 годы;
- МП «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Сарапул» на 2015-2021 годы;
- МП «Управление муниципальным имуществом» на 2015-2021 годы;
- МП «Безопасность муниципального образования «Город Сарапул» на 2015-2021 годы;
- МП «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Город Сарапул» на

<b>Формальные основания для инициации</b>	В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016г. № 4
<b>Ключевые риски и возможности</b>	<p>Риски:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- негативный прогноз для базовой отрасли экономики моногорода – машиностроения, основанный на планируемом сокращении гособоронзаказа после 2020 года;</li> <li>- сокращение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий НО «Фонд развития моногородов» в период 2017-2019 годы для обеспечения финансирования приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов»;</li> <li>- сокращение бюджетного финансирования федеральных и региональных программ;</li> <li>- сокращение или прекращение деятельности резидентов ТОСЭР на территории МО «Город Сарапул».</li> </ul> <p>Возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- диверсификация предприятий машиностроения ввиду сокращения гособоронзаказа, производство гражданской продукции с использованием технологий и материалов двойного назначения: приборы, аппаратура и техника для медицины, сельского хозяйства, научно-исследовательской деятельности;</li> <li>- потенциал для реализации проектов в сфере МСП (незанятые инвестиционные ниши, рыночные сегменты, кооперационные связи с диверсифицированными предприятиями машиностроения).</li> </ul>
<b>Дополнительная информация</b>	Проекты и мероприятия, не включенные в программу, реализуемые, организациями и физическими лицами, уполномоченными федеральными и региональными органами исполнительной власти, а также Администрацией города Сарапула, могут учитываться при определении показателей программы, при наличии связи с проектами и мероприятиями, включенными в программу